平成29年度　札幌市造園工事標準図　変更点

工種	新番号	旧番号	図面名称	変更した内容
全工種共通				誤字・脱字の修正、微細なレイアウトの変更をした。
3-6				
電気設備工	3-6-1-1,3-6-1-2	参考図	LED照明灯特記仕様	・参考図から移行
	3-6-2	参考図	LED照明灯姿図	・参考図から移行
	3-6-3	3-6-1	照明灯姿図	・上記の移行により図面番号を変更
	3-6-4	3-6-2	照明灯基礎拡大図	・〃
	3-6-5	3-6-3	照明灯ポール詳細図	・〃
	3-6-6	3-6-4	ランプ・安定器適合表	・〃
	3-6-7	3-6-5	引込柱姿図（分電盤あり）	・〃
	3-6-8	3-6-6	引込柱姿図（分電盤なし）	・〃
	3-6-9	3-6-7	引込柱ポール詳細図	・〃
	3-6-10	3-6-8	照明用分電盤（1系統1分岐調光用）	・〃
	3-6-11	3-6-9	照明用分電盤（1系統2分岐調光用）	・〃
	3-6-12	3-6-10	照明灯その他引込分電盤(2系統1分岐調光用)	・〃
	3-6-13	3-6-11	照明灯その他引込分電盤(2系統2分岐調光用)	・〃
	3-6-14	3-6-12	ケーブル埋設断面及び防蝕テープ詳細図	・〃
3-10				
サービス施設整備工	3-10-14	3-10-14	縁台（ラワン）	・基礎ブロックを「PC150×1,300×150」から「公園用基礎ブロック No.32」に変更
	3-10-15	参考図	縁台C	・参考図から移行
	3-10-16	3-10-15	注意看板	・上記の移行により図面番号を変更 ・盤面の変更
	3-10-17	3-10-16	背付ベンチS	・上記の移行により図面番号を変更
	3-10-18	3-10-17	背無ベンチ（肘掛付き）S	・上記の移行により図面番号を変更
3-12				
建築施設組立設置工	3-12-1-2	3-12-1-2	四阿3.6×3.6丸柱ベンチ有	・「アスファルトルーフィング22kg」を「アスファルトルーフィング940適合品」に変更
	3-12-2-2	3-12-2-2	四阿3.6×3.6丸柱ベンチ無	・〃
	3-12-3-2	3-12-3-2	四阿3.6×3.6角柱ベンチ有	・〃
	3-12-4-2	3-12-4-2	四阿3.6×3.6角柱ベンチ無	・〃
	3-12-5-2	3-12-5-2	四阿3.0×3.0丸柱ベンチ有	・〃
	3-12-6-2	3-12-6-2	四阿3.0×3.0角柱ベンチ有	・〃
	3-12-7-2	3-12-7-2	四阿3.0×3.0角柱ベンチ無	・〃
	3-12-8-2	3-12-8-2	四阿2.3×2.3角柱ベンチ有	・〃
	3-12-12	3-12-12	シェルターA	・「アスファルトルーフィング」を「アスファルトルーフィング940適合品」に変更
	3-12-13	3-12-13	シェルターB	・〃
	3-12-14	3-12-14	シェルターC	・〃

平成29年度　札幌市造園工事参考図　変更点

工種	図面名称	変更した内容
全工種共通		各図面に図面番号を追記 誤字・脱字の修正、微細なレイアウトの変更をした。
塩ビ製マンホール	塩ビ製マンホール（φ150、φ200、φ250用）	・15°、30°、45°、60°、75°受口形を参考図から削除
	塩ビ製マンホール・リブ付塩ビ用（φ150、φ200、φ250用）	・〃
縁台	縁台C	・標準図に移行
LED照明灯	LED照明灯特記仕様	・標準図に移行
	LED照明灯姿図	・〃
その他	植樹桝仕切石（カラー）	・参考図から削除
	大型植樹桝仕切石（カラー）	・〃