平成18年度　札幌市造園工事標準図　変更点

工種	新番号	旧番号	図面名称	変更した内容
全ページ				左下「緑化推進部」→「みどりの推進部」
遊具関係				「(社)日本公園施設業協会・生産物賠償責任保険に加入すること」の削除
3 - 4				
雨水排水設備工	3 - 4 - 1		皿型側溝・皿型用集水桝	字句の訂正(モルタル抜け)
	3 - 4 - 4 - 1		硬質塩化ビニル管埋設断面(A,B)	AとBの入れ替え、特記仕様の変更
	3 - 4 - 4 - 2		リブ付硬質塩化ビニル管埋設断面	特記仕様の変更
3 - 6				
電気設備工	3 - 6 - 1		照明灯基礎拡大図	ﾎﾟｰﾙ内配線変更(EM-EER→EM-CE)、特記仕様の変更(灯具へのアース)
	3 - 6 - 3		照明灯ポール詳細図	開口部カバーの変更(角型→丸型)
	3 - 6 - 7		引込柱ポール詳細図	開口部カバーの変更(角型→丸型)
	3 - 6 - 12		ポール内ボックス(調光式)	最大適合電線の変更(電源線EM-CE14×3C→5.5×2or3C)
	3 - 6 - 13		ｹｰﾌﾞﾙ埋設断面及び防蝕ﾃｰﾌﾟ詳細図	掘削深→土被り厚への変更
3 - 7				
園路広場整備工	3 - 7 - 8 - 1		プラ擬木階段A(W=1.5)	釘固定方法の変更
3 — 9				
遊戯施設整備工	3 - 9 - 7 - A	3 - 9 - 7 — 1	大一流型滑台A(プラスチック)	図面分類の変更
	～	～	～	A～D(メーカー別)→A(プラスチック)B(FRP)C(ステンレス)の素材別に分類
	3 - 9 - 15 - 4B	3 - 9 - 24 — 2	放射型滑台C(ステンレス)その4詳細図	
	3 - 7 - 25 - 1		シーソーA	特記仕様の変更(防腐処理の明示)
	3 - 7 - 28 - 1		シーソーC	特記仕様の変更(防腐処理の明示)
3 — 10				
サービス施設整備工	3 - 10 - 4		水飲台C	手洗い水洗の間違い(レバー式なのに図面表記がプッシュ式になっていた)
	3 - 10 - 8		背付ベンチD	材質の変更(桧→再生木材)
	3 - 10 - 12		背なしベンチD	材質の変更(桧→再生木材)
3 — 11				
管理施設整備工	3 - 11 - 1		ネットフェンス基礎工詳細図	中詰コンクリート(モルタル1:3)の明記
	3 - 11 - 12		園名板B	素材表示変更(「アイボリック」→「アルミポリエチレン樹脂複合板」)
4 — 5				
グラウンド・コート施設整備工	4 - 5 - 1 - 1		ダッグアウトシェルターA	削除
	4 - 5 - 1 - 2		ダッグアウトシェルターA	削除
	4 - 5 - 2 - 1		ダッグアウトシェルターB	削除
	4 - 5 - 2 - 2		ダッグアウトシェルターC	削除
	4 - 5 - 6		門扉 H1800 W1000、2000	名称変更(門扉A)
	4 - 5 - 7		門扉 H1800 W1000、2000	名称変更(門扉B)