設備保守点検予定一覧表

			2024年度											
設備分類名	実施業者	対象施設	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
日常清掃	大星ビルメンテナンス（株）	各所	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
定期清掃	大星ビルメンテナンス（株）	各所	●		●	●	●	●	●		●			●
常駐警備・機械警備	（株）ベルックス	各所	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
給水設備点検・残留塩素測定	JFEテクノス（株）	センター	週1	週1	週1	週1	週1	週1	週1	週1	週1	週1	週1	週1
建物自主点検	JFEテクノス（株）	センター&交流館	23	22	21	23	23	20	24	20	25	23	20	24
電話交換設備	システムサービス㈱	センター	24											
電話交換設備	（株）北海道日立システムズ	交流館	10			9			8					
吊物装置保守点検	（株）小林舞台システム	交流館	19											
自動ドア	フルテック(株)	センター			19				4				13	
自動ドア	フルテック(株)	交流館	18			8			4					
委任信号機保守業務	北明電気工業（株）	外部	23			26			9		6			
冷温水発生機	荏原冷熱システム㈱	センター		8				30						
中央監視装置保守点検	パナソニックコネクト(株)	各所	23											
井水ポンプ定期点検	（株）荏原製作所	交流館側ポンプ室	1							20				
給水・井水ポンプ保守点検	（株）川本製作所	センター＆井水ポンプ室	15							15				
エレベーター保守点検	ダイコー(株)	センター	15	13	10	17	8	17	9	22	12	6	10	10
地下タンク漏洩検査	北海道消防機材（株）	センター&交流館								21				
水質検査（一般 給水・給湯）	日本衛生（株）	センター										14		
水質検査（消毒省略 給水・給湯）	日本衛生（株）	センター				1								
空気環境測定	日本衛生（株）	センター		29		1		30		26		24		25
貯水槽清掃	日本衛生（株）	センター				1								
簡易専用水道書類検査	日本衛生（株）	センター				1								
貯湯槽清掃	日本衛生（株）	センター				1								
防虫防鼠薬剤散布	日本衛生（株）	センター	26					18						
防虫防鼠薬剤散布	日本衛生（株）	交流館	26					27						
グリストラップ清掃	日本衛生（株）	センター												27
グリストラップ清掃	日本衛生（株）	交流館												27
排水管高圧洗浄	日本衛生（株）	センター												27
排水管高圧洗浄	日本衛生（株）	交流館												27
井水槽清掃	日本衛生（株）	両ポンプ室												31
水回り水落とし・復旧作業	日本衛生（株）	各所	2							11				
消防設備点検	（株）ヤシマ保全	各所	22・23・28						27・28・29					
自家発電負荷試験	（株）ヤシマ保全	センター・交流館									16			
特定建築物定期調査	（株）ヤシマ保全	センター					5							
建築設備定期検査（非常照明）	（株）ヤシマ保全	センター					5							
防火対象物点検	（株）ヤシマ保全	センター・交流館							10					
冷却塔シーズンイン・オフ	日本空調サービス(株)	センター		1										
貫流ボイラ燃焼室清掃点検	日本空調サービス(株)	センター									9			
給湯ボイラオン点検	日本空調サービス(株)	センター		1										
給湯ボイラ燃焼室清掃真空点検	日本空調サービス(株)	センター									9			
ＡＨＵ点検	日本空調サービス(株)	センター		2						18				
ＡＨＵフィルター清掃	日本空調サービス(株)	センター		2	7	18		3		18				28
加熱コイル点検	日本空調サービス(株)	センター								18				
加熱コイルフィルター清掃	日本空調サービス(株)	センター		2						18				28
FCU点検・フィルター清掃	日本空調サービス(株)	センター								18				
グリスフィルター洗浄	日本空調サービス(株)	センター									9			
ボイラー室給気ガラリＦ清掃	日本空調サービス(株)	センター		1		18		3		18				28
各中性能フィルター交換	日本空調サービス(株)	センター												28
蒸気ボイラ水処理装置水質	日本空調サービス(株)	センター	18			18			16			14		
空調換気扇清掃	日本空調サービス(株)	センター				18						14		
送排風機点検	日本空調サービス(株)	センター									9			
PAC点検フィルター清掃	日本空調サービス(株)	センター				18						14		
温風暖房機点検フィルター清掃	日本空調サービス(株)	交流館		2							9			
PAC点検フィルター清掃	日本空調サービス(株)	交流館				18								
換気扇点検フィルター清掃	日本空調サービス(株)	交流館				18								
自家用電気	北海道電気保安協会	センター・交流館	15	9	7	12	8	13	18	21	16	20	10	10

2024年度　定期清掃業務年間計画及び実績

さとらんどセンター

階	室名	床材	面積			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
						予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日
1	風除室（表）（裏）	磁器ﾀｲﾙ	22.5	床面洗浄	2Y	◎	10									◎	25												
1	エントランスホール	1F磁器ﾀｲﾙ・2Fﾋﾞﾆﾀｲﾙ	458.2	床面洗浄	4Y	◎	10					◎	24			◎	25					◎	16						
1	事務室・理事長室	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	244.5	ｶｰﾍﾟｯﾄC	2Y					◎	28																	◎	17
1	応接室・会議室	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	26.7	ｶｰﾍﾟｯﾄC	1Y																							◎	17
1	コンピューター室	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	27.9		なし																								
1	更衣室・救護室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	23.5	床面洗浄W	2Y	◎	10									◎	24												
1	視聴覚室・前室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	183.7	床面洗浄W	1Y											◎	24											◎	17
1	調整室	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	23.2	ｶｰﾍﾟｯﾄC	1Y																							◎	17
1	スタジオ	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	17.4	ｶｰﾍﾟｯﾄC	1Y																							◎	17
1	農産加工室	ｴﾎﾟｷｼ系塗床	159.7	床面洗浄	2Y	◎	10									◎	25												
1	畜産加工室	ｴﾎﾟｷｼ系塗床	58.0	床面洗浄	2Y	◎	10									◎	25												
1	料理実習室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	86.4	床面洗浄W	2Y	◎	10									◎	24												
1	講師室・前室	ｶｰﾍﾟｯﾄ	20.4	ｶｰﾍﾟｯﾄC	1Y																							◎	17
1	親子休憩室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	30.8	ｶｰﾍﾟｯﾄC	1Y																							◎	17
1	準備室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	7.9	床面洗浄W	2Y	◎	10									◎	24												
1	管理作業室	ｶｰﾍﾟｯﾄ	23.5	ｶｰﾍﾟｯﾄC	1Y																							◎	17
1	警備室	ｶｰﾍﾟｯﾄ	27.0	ｶｰﾍﾟｯﾄC	1Y																							◎	17
1	ｼｬﾜｰ室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	9.6	床面洗浄W	2Y	◎	10									◎	24												
1	廊下	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	161.9	床面洗浄W	4Y	◎	10					◎	24			◎	24					◎	16						
1	トイレ・洗面所	磁器ﾀｲﾙ	62.0	床面洗浄	4Y	◎	10					◎	24			◎	25					◎	16						
1	湯沸室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	6.4	床面洗浄W	2Y	◎	10									◎	24												
2	丘珠縄文遺跡展示室	ｶｰﾍﾟｯﾄ	183.3	ｶｰﾍﾟｯﾄC	2Y					◎	28																	◎	17
2	丘珠縄文遺跡整理・収蔵室	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	65.8	ｶｰﾍﾟｯﾄC	なし																								
2	キッズルーム	フローリング	159.6	床面洗浄	2Y	◎	10									◎	24												
2	和室A・B	畳　他	61.6		なし																								
2	レストラン	フローリング	255.0	床面洗浄W	1Y	◎	10																						
2	赤ちゃんルーム	ｶｰﾍﾟｯﾄ	13.6	ｶｰﾍﾟｯﾄC	1Y																							◎	17
2	廊下	ﾋﾞﾆﾀｲﾙ	301.2	床面洗浄W	2Y	◎	10									◎	24												
2	トイレ・洗面所	磁器ﾀｲﾙ	63.7	床面洗浄	4Y	◎	10					◎	24			◎	25					◎	16						
2	湯沸室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	5.4	床面洗浄W	2Y	◎	10									◎	24												
2	階段A・B	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	50.9	床面洗浄W	2Y	◎	10									◎	24												
2	ELV		1基	床面洗浄W	2Y	◎	10									◎	24												
小計			3,073.6																										
1.2	窓ガラス	ガラス	934.3	ガラス清掃	4Y	◎	11			◎	15			◎	24			◎	17										
1	ELVガラス・ステンレス屋根	ガラス	一式	ガラス清掃	2Y	◎	11							◎	24														

2024年度　定期清掃業務年間計画及び実績

さとらんど交流館

階	室名	床材	面積			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
						予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日
1	多目的ホール	磁器ﾀｲﾙ	858.5	床面洗浄	1Y	◎	18																						
1	収納庫	塩ﾋﾞｼｰﾄ	119.9	床面洗浄W	1Y	◎	18																						
1	事務室	ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ	100.5	床面洗浄W	1Y	◎	18																						
1	救護室	塩ﾋﾞｼｰﾄ	27.3	床面洗浄W	1Y	◎	18																						
1	貸しロッカー室	塩ﾋﾞｼｰﾄ	13.8	床面洗浄W	1Y	◎	18																						
1	授乳室	塩ﾋﾞｼｰﾄ	20.5	床面洗浄W	1Y	◎	18																						
1	給湯室	塩ﾋﾞｼｰﾄ	4.7	床面洗浄W	1Y	◎	18																						
1	男子便所	磁器ﾀｲﾙ	37.2	床面洗浄	1Y	◎	18																						
1	女子便所	磁器ﾀｲﾙ	64.5	床面洗浄	1Y	◎	18																						
1	多目的便所	磁器ﾀｲﾙ	13.4	床面洗浄	1Y	◎	18																						
1	ｴﾝﾄﾗﾝｽ・Sｴﾝﾄﾗﾝｽ・廊下	塩ﾋﾞｼｰﾄ・磁器ﾀｲﾙ	210.4	床面洗浄W	1Y	◎	18																						
1	作業員詰所A	ｶｰﾍﾟｯﾄ	35.7	ｶｰﾍﾟｯﾄC	1Y	◎	18																						
1	作業員詰所B	ｶｰﾍﾟｯﾄ	42.3	ｶｰﾍﾟｯﾄC	1Y	◎	18																						
1	イベント控室	塩ﾋﾞｼｰﾄ	64.3	床面洗浄W	1Y	◎	18																						
1	簡易調理室	塩ﾋﾞｼｰﾄ	109.8	床面洗浄W	1Y	◎	18																						
1	キャットウォーク	ﾓﾙﾀﾙ	257.3	床面洗浄																									
1	ポーチ	磁器ﾀｲﾙ	19.8	床面洗浄	1Y	◎	18																						
小計			1,999.8																										
1	窓ガラス	ガラス	315.5	ガラス清掃	1Y	◎	18																						

その他施設

階	室名	床材	面積			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
						予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日	予定	実施日
1	まきばの家	磁器ﾀｲﾙ	87.5	床面洗浄	1Y	◎	18																						
1	便所1・2・3・4	磁器ﾀｲﾙ	134.6	床面洗浄	1Y	◎	18																						
1	機械格納庫便所	磁器ﾀｲﾙ	24.0	床面洗浄	1Y	◎	18																						
1	クラブハウス	磁器ﾀｲﾙ	131.2	床面洗浄	1Y	◎	18																						
小計			377.3																										
1	窓ガラス	ガラス	5.0	ガラス清掃	1Y	◎	18																						

2024年度 不具合・事象・修繕等対応記録

月日	対応者	内容
4月14日	森田	ポンプ室前散水栓操作、止水弁不具合か業者に点検必要あり。
4月15日	中島	交流館前　屋外流し台蛇口からの漏水補修
4月15日	中島	農セン側市民農園　水飲み場漏水補修
4月18日	JFE	第1・2・3・4トイレLED照明器具に更新
4月24日	森田	まきばの家多目的トイレ照明1か所交換
4月27日	中島	第6駐車場入口ゲート固定器具不良、チェーンで固定することとした
4月30日	森田	クラブハウス女子便所中央　レバーから水漏れ修理
4月30日	森田	まきばの家横　水飲み場カラン取替え
5月1日	中島	冷却塔配管漏水、ゲートバルブ損傷　応急対応
5月1日	森田	第1トイレ多目的トイレ便座ビス増し締め
5月1日	森田	第１機械格納庫トイレ配管増し締め
5月3日	中島	第1トイレ　障碍者用扉鍵補修
5月5日	富樫	センター１F男子トイレ　荷物受け脱落補修
5月7日	渡部、金谷	交流館イベント盤 扉修理
5月9日	マルホシ住設	まきばの家窓ガラス交換
5月13日	森田	１Ｆ男子トイレペーパーホルダーぐら付き増し締め
5月20日	森田	第1トイレ女子洗面台上　LW40ｗ×１交換
5月23日	森田	１F男子トイレ洗面台石鹸台ぐらつき修理
5月26日	森田	第1トイレ女子洗面台中央給水配管漏水増し締め対応
5月29日	中島	炊事広場配管つまり対応
6月1日	森田、富樫	家畜舎休憩室様式トイレ詰まり直し
6月2日	中島、金谷	センサー1階身障者トイレ使用中ランプ不点灯修理
5月4日	金谷	第1女子トイレ　手洗い上管球交換
6月7日	森田	第１トイレ男子洗面台中央給水レバー調整
6月9日	森田、金谷	第1トイレ女子和式フラッシュバルブ水漏れ修理
6月9日	金谷	第1トイレトイレ男子小便奥センサー不良により水止まらず、使用停止措置
6月17日	森田	２階西側バルコニールーフドレン詰まり直し
6月20日	金谷	まきばの身障者トイレ洗面給水水漏れ対応、修理できず使用停止措置
6月21日	パナソニックコネクト	監視装置拠点間通信エラー発生、原因調査
6月24日	金谷	センターエレベーターボタンパネル欠損復元修理
6月24日	金谷	まきばの身障者洗面給水フレキ管取り換え修理
6月28日	渡部、金谷	交流館 搬入口 大扉スライドシリンダー部品落下 修理
7月1日	エアウォーター	パークゴルフ場時計針　時間調整
7月4日	金谷	第1トイレの故障中の小便器センサー内部清掃により復帰
7月7日	金谷	センター1階多目的トイレランプ不点灯修理
7月17日	JFE	センター側機械格納庫 LDE照明器具へ更新22灯

月日	対応者	内容
7月23日	富樫、森田	園内巡回、交流館　事務室蛍光灯6灯交換
7月28日	森田	センター塔屋東側ルーフドレン詰まり直し
7月30日	森田	交流館身障者トイレ右調査　FPL36－EXN×３交換
7月31日	パナソニックコネクト	監視装置不具合、体験学習館の電源ユニット交換により復旧
8月2日	森田	第1トイレ男・女各1　洗面台上　LW－40W×2交換
8月4日	中島、金谷	第1トイレ廊下蛍光灯交換
8月4日	金谷	交流館控室フランス落とし部品脱落で開閉不能、部品回収で開閉は可能
8月5日	富樫、渡部	コンピューター室照明スイッチ破損のため交換
8月6日	金谷	交流館第1控室フランス落とし取付
8月12日	富樫、渡部	交流館控室 温水器用ブレーカートリップ 継続確認
8月13日	渡部	交流館控室 温水器プラグ分解確認、要経過観察
8月13日	JFE	第3便所　身障者用トイレ詰り解消作業
8月14日	森田、金谷	交流館調理室蛍光灯交換FHF32EX-N-H×4本
8月15日	中島、金谷	市民農園農機具庫蛍光灯交換
8月18日	森田	交流館身障者トイレ照明不点修理
8月21日	富樫	園内巡回、交流館調理室　蛍光灯交換作業
8月28日	森田	炊事流し場奥側手前左排水詰まり直し
8月31日	富樫	交流館調理室蛍光灯交換FHF32EX-N-H×4本
9月1日	金谷	テラスのテーブル脚ゆるみ増し締め
9月1日	渡部	交流館物品庫 蛍光灯ランプ交換
9月8日	渡部	センターハウスEV 子供が手を挟み以降EV動かず ダイコー連絡し対応
9月8日	渡部	警備より第4駐車場ゲートが重たくなってきて全開にできず。明日再確認
9月12日	富樫、森田	交流館バックヤード蛍光灯交換FHF32EX-N-H×4本
9月12日	森田	第4トイレ男女洗面台上照明FDL13EX-L×各１（２個）
9月17日	金谷、森田	家畜舎事務室トイレ詰まり修理　木の根成長排水口塞ぐ
9月18日	金谷	農産加工室照明スイッチ交換
9月18日	金谷	第1トイレ女子洗面カラン緩み増し締め
9月24日	森田	第1トイレ女子洗面台中央、奥2台カランハンドル調整
9月27日	森田	第2トイレ男子小便器中央目皿破損
9月27日	森田	炊事流し台奥側手前左排水詰まり直し
10月4日	金谷	第2トイレ小便器トラップ交換
10月7日	金谷	家畜舎トイレ詰まり解消、若干流れは悪いままなので要経過観察
10月13日	金谷	第4駐車場ゲート修理
10月13日	金谷	第2トイレ男子洗面上白熱灯交換
10月18日	金谷	第5駐車場排水桝清掃
10月21日	JFE	SL保管庫 LED照明器具へ更新
10月24日	金谷	第2トイレ前の水場の木が剥がれたのでバインド線で固定
10月26日	富樫	エレベータ内、天井灯2本交換、1灯グロー不調により不点。

月日	対応者	内容
10月27日	金谷	2階系統外調機の外気MDが全閉全開にならず、経過観察。
11月7日	富樫	センターハウス西側バルコニールーフドレン詰り除去
11月20日	富樫	実りの杜にて外灯グローブ支柱の経年劣化破損確認、後日破損部撤去予定
11月27日	JFE	外灯破損の調査　農政課山田様同行
12月11日	金谷	正面ゲート動作が重くなったため修理
12月11日	渡部	農産側屋外で屋根板金の落下を確認、屋根積雪の為剥がれ元確認できず
12月12日	日本衛生	家畜舎トイレ詰まり対応
12月16日	正新電設	センター期限切れ電力メーター4機交換
1月10日	北土設備	みのり橋上水管から大量の漏水発生、仮復旧
1月10日	金谷	給湯2次ポンプより漏水しているのを確認、止水措置
1月20日	富樫、金谷	交流館屋根落雪状況確認、除雪対応
2月11日	富樫	炊事広場北側の水場で若干水が出てるのを確認、水抜栓再操作で止水
2月12日	金谷	冷温水機プリアラームEC4（バーナー交換時期）表示
2月15日	富樫	料理室シンク排水管より水漏れ、パッキン劣化。物到着次第復旧作業。
2月18日	金谷	センター消火栓ホース6か所交換
2月19日	マルホシ住設	給湯2次ポンプ修理、みのり橋上水管修理→新たにバルブ漏れにより中断
2月20日	金谷	料理室シンク漏れパッキン交換
2月26日	金谷	農産側の屋根から屋根板金が落ちているのを確認、他めくれ多数確認
2月27日	マルホシ住設	みのり橋漏水修理
3月2日	金谷	センター蒸気配管ストレーナー清掃
3月4日	金谷	センター蒸気配管ストレーナー清掃
3月5日	金谷	センター東側階段タイル剥がれ補修
3月7日	金谷	センター蒸気配管ストレーナー清掃
3月11日	金谷	2階西側屋上ルーフドレン詰まり解消
3月13日	金谷	蒸気配管ストレーナー清掃、軟水器定量弁清掃、ボイラー全ブロー
3月13日	金谷	センター側ポンプ室サンドセパレーター排砂
3月13日	金谷	屋上ルーフドレン清掃
3月14日	金谷	床暖房熱交換器分解確認
3月17日	金谷	料理室蒸し器給水バルブ交換
3月22日	金谷	農産側の剥がれそうだった屋根が剥がれる。
3月28日	金谷	センター1階男子トイレ ペーパーホルダーと水石鹸容器緩み増し締め

2024年4月30日

さとらんどfanコンソーシアム

マネージャー	サブマネージャー	担当者

さとらんど4月次報告

各　種　点　検　記　録

	点検	結果	特　記　事　項
SLバス	運行前	異常なし	4月22日ポテト号・オニオン号の定期点検(分解整備)を実施２７日より運行、運行前点検を毎日実施
レンタサイクル	運行前	異常なし	貸出前点検整備を実施(四輪車)、二輪自転車はTSマーク付帯保険に加入した、貸出前点検後に貸出を実施
馬車	運行前	異常なし	4月22日幌馬車の定期点検を実施、27日より運行前点検と馬の体調を確認し運行、
馬橇			
引馬	運行前	異常なし	27日より運行、運行前に馬の体調を確認し運行している
トラクター遊覧用トラクター			
ふわふわ遊具	週一回		4月27日より解放、使用前に点検実施
木製遊具	週一回	異常なし	4月27日より解放、見回り点検実施
木製建具(四阿等)	週一回	異常なし	4月27日より解放、見回り点検実施

特記報告事項

・4月23日に木製遊具設置業者(三英)による点検を実施し４月27日より解放した。
・4月24日に四阿等施設点検を(北辰)による点検を実施し４月27日より解放した。

2024年5月31日

さとらんどfanコンソーシアム

マネージャー	サブマネージャー	担当者

さとらんど5月次報告

各　種　点　検　記　録

	点検	結果	特　記　事　項
SLバス	運行前	異常なし	運行前点検を毎日実施、ポテト号客車ドアアウターハンドルガタ修理、オニオンエアコン不良
レンタサイクル	運行前	異常なし	貸出前点検整備を実施(四輪車２輪自転車)、
馬車	運行前	異常なし	運行前点検と馬の体調を確認し運行、
馬橇			
引馬	運行前	異常なし	運行前に馬の体調を確認し運行している４頭交互に実施
トラクター遊覧用トラクター			
ふわふわ遊具	週一回		毎朝、使用前に点検実施
木製遊具	週一回	異常なし	毎朝、見回り点検実施
木製建具(四阿等)	週一回	異常なし	毎朝、見回り点検実施

特記報告事項

・ゴールデンウィーク中に木製遊具で子どもの手にとげが刺さる、現場状況を確認し手の触れる木部を研磨し解放。点検時に手の触れる木部にササクレがあればを研磨実施し解放している

2024年6月30日

さとらんどfanコンソーシアム

マネージャー	サブマネージャー	担当者

さとらんど6月次報告

各　種　点　検　記　録

	点検	結果	特　記　事　項
SLバス	運行前	異常なし	運行前点検を毎日実施、オニオンエアコン不良・客車シート補修
レンタサイクル	運行前	異常なし	貸出前点検整備を実施(四輪車・２輪自転車)、
馬車	運行前	異常なし	運行前点検と馬の体調を確認し運行、
馬橇			
引馬	運行前	異常なし	運行前に馬の体調を確認し運行している2頭交互に実施(道産子さくら・木曽馬こかげは放牧場展示)
トラクター遊覧用トラクター			
ふわふわ遊具	週一回		毎朝、使用前に点検実施
木製遊具	週一回	異常なし	毎朝、見回り点検実施
木製建具(四阿等)	週一回	異常なし	毎朝、見回り点検実施

特記報告事項

2024年7月31日

さとらんどfanコンソーシアム

マネージャー	サブマネージャー	担当者

さとらんど7月次報告

各　種　点　検　記　録

	点検	結果	特　記　事　項
SLバス	運行前	異常なし	運行前点検を毎日実施、オニオンエアコン不良
レンタサイクル	運行前	異常なし	貸出前点検整備を実施(四輪車・２輪自転車)、
馬車	運行前	異常なし	運行前点検と馬の体調を確認し運行、
馬橇			
引馬	運行前	異常なし	運行前に馬の体調を確認し運行している2頭交互に実施 (道産子さくら・木曽馬こかげは放牧場展示)
トラクター遊覧用 トラクター			
ふわふわ遊具	週一回		毎朝、使用前に点検実施
木製遊具	週一回	異常なし	毎朝、見回り点検実施
木製建具(四阿等)	週一回	異常なし	毎朝、見回り点検実施

特記報告事項

・７月６日SLバスオニオン号が、ラベンダーの丘を下っている最中に最後部客車の進行方向左側後から三番目のドアが突然開く故障が発生した、ドアの締め付け状況を運行前に点検実施を行っている。

2024年8月31日

さとらんどfanコンソーシアム

マネージャー	サブマネージャー	担当者

さとらんど8月次報告

各　種　点　検　記　録

	点検	結果	特　記　事　項
SLバス	運行前	異常なし	運行前点検を毎日実施、 オニオン号先頭車運転席助手席側のドアロック不良のためロック交換、オニオン号運転席のドアヒンジゆるみ修理
レンタサイクル	運行前	異常なし	貸出前点検整備を実施(四輪車・２輪自転車)、
馬車	運行前	異常なし	運行前点検と馬の体調を確認し運行、
馬橇			
引馬	運行前	異常なし	運行前に馬の体調を確認し運行している2頭交互に実施 (道産子さくら・木曽馬こかげは放牧場展示)
トラクター遊覧用 トラクター			
ふわふわ遊具	週一回		毎朝、使用前に点検実施
木製遊具	週一回	異常なし	毎朝、見回り点検実施
木製建具(四阿等)	週一回	異常なし	８月5.6日体験農園四阿支柱取換２本、 ８月７日バーベキュー屋根付きサイトベンチ補修、壁補修

特記報告事項

８月5.6.7日の３日間で市民農園四阿の支柱とバーベキュー屋根付きサイトのベンチ及び小壁補修を委託にて修繕を実施。

2024年9月30日

さとらんどfanコンソーシアム

マネージャー	サブマネージャー	担当者

さとらんど9月次報告

各　種　点　検　記　録

	点検	結果	特　記　事　項
SLバス	運行前	異常なし	運行前点検を毎日実施、ポテト号客車２両のブレーキエアータンクよりエアー漏れ発生、バルブパッキン交換その後良好
レンタサイクル	運行前	異常なし	貸出前点検整備を実施(四輪車・２輪自転車)、
馬車	運行前	異常なし	運行前点検と馬の体調を確認し運行、
馬橇			
引馬	運行前	異常なし	運行前に馬の体調を確認し運行している2頭交互に実施(道産子さくら・木曽馬こかげは放牧場展示)
トラクター遊覧用トラクター			
ふわふわ遊具	週一回		毎朝、使用前に点検実施
木製遊具	週一回	異常なし	毎朝、見回り点検実施
木製建具(四阿等)	週一回	異常なし	

特記報告事項

特になし。

2024年10月31日

さとらんどfanコンソーシアム

マネージャー	サブマネージャー	担当者

さとらんど10月次報告

各　種　点　検　記　録

	点検	結果	特　記　事　項
SLバス	運行前	異常なし	運行前点検を毎日実施、ポテト号客車の外装パネルガタツキ４個所ボルトナットで固定、
レンタサイクル	運行前	異常なし	貸出前点検整備を実施(四輪車・２輪自転車)、
馬車	運行前	異常なし	運行前点検と馬の体調を確認し運行、
馬橇			
引馬	運行前	異常なし	運行前に馬の体調を確認し運行
トラクター遊覧用トラクター			
ふわふわ遊具	週一回		毎朝、使用前に点検実施
木製遊具	週一回	異常なし	毎朝、見回り点検実施
木製建具(四阿等)	週一回	異常なし	

特記報告事項

特になし。

2024年11月30日

さとらんどfanコンソーシアム

マネージャー	サブマネージャー	担当者

さとらんど11月次報告

各　種　点　検　記　録

	点検	結果	特　記　事　項
SLバス	運行前	異常なし	令和６年度の運行を１１月４日に終了、オニオン号ポテト号の清掃及びバッテリーターミナルを外し保管
レンタサイクル	運行前	異常なし	貸出前点検整備を実施(四輪車・２輪自転車)、令和６年度の貸出しを１１月４日に終了
馬車	運行前	異常なし	運行前点検と馬の体調を確認し運行、１１月４日に運行を終了
馬橇			
引馬	運行前	異常なし	運行前に馬の体調を確認し運行１１月４日に運行終了
トラクター遊覧用トラクター			
ふわふわ遊具	週一回		毎朝、使用前に点検実施、１１月4日に終了し、ブルーシートにて冬囲い実施
木製遊具	週一回	異常なし	毎朝、見回り点検実施、１１月4日に終了し、ターザンロープはブルーシートにて冬囲い実施
木製建具(四阿等)	週一回	異常なし	１１月３日で炊事広場屋根付きサイトの炉冬囲いを実施

特記報告事項

特になし。

2024年12月31日

さとらんどfanコンソーシアム

マネージャー	サブマネージャー	担当者

さとらんど12月次報告

各　種　点　検　記　録

	点検	結果	特　記　事　項
SLバス			12月27日ポテト・オニオン号エンジン始動各車3時間(オイル下がり防止とバッテリー上がり防止)
レンタサイクル			貸出前点検整備を実施(四輪車・２輪自転車)、令和６年度の貸出しを１１月４日に終了し保管済み
馬車			馬車を保管庫に格納済み
馬橇	運行前		12月27日よりコリーナ・レーブ馬橇コースの練習を開始
引馬			12月1日から小家畜舎パドックに放牧(サクラ・こかげ・ユメ・千春)
トラクター遊覧用トラクター	運行前		12月25日から試運転実施
ふわふわ遊具			毎朝、使用前に点検実施、１１月4日に終了し、ブルーシートにて冬囲い実施
木製遊具			毎朝、見回り点検実施、１１月4日に終了し、ターザンロープはブルーシートにて冬囲い実施
木製建具(四阿等)	週一回	異常なし	炊事広場屋根付きサイト四阿の積雪状況の点検を実施

特記報告事項

特になし。

2025年1月31日

さとらんどfanコンソーシアム

マネージャー	サブマネージャー	担当者

さとらんど1月次報告

各　種　点　検　記　録

	点検	結果	特　記　事　項
SLバス			1月27日ポテト・オニオン号エンジン始動各車3時間(オイル下がり防止とバッテリー上がり防止)実施
レンタサイクル			自転車貸出所に保管を継続
馬車			馬車を保管庫に格納済み
馬橇	運行前	異常なし	1月7日よりコリーナ・レーブによる馬橇運行　コース内に来園者が入らないように注意看板と防護ネット取付
引馬			小家畜舎パドックに放牧(サクラ・こかげ・ユメ・千春)
トラクター遊覧用トラクター	運行前	異常なし	1月7日から営業運転開始
ふわふわ遊具			ブルーシートにて冬囲い実施中
木製遊具			ターザンロープはブルーシートにて冬囲い実施中
木製建具(四阿等)	週一回	異常なし	炊事広場屋根付きサイト四阿の積雪状況の点検を実施

特記報告事項

特になし。

2025年2月28日

さとらんどfanコンソーシアム

マネージャー	サブマネージャー	担当者

さとらんど2月次報告

各　種　点　検　記　録

	点検	結果	特　記　事　項
SLバス			2月27日ポテト・オニオン号エンジン始動各車3時間(オイル下がり防止とバッテリー上がり防止)実施
レンタサイクル			自転車貸出所に保管を継続
馬車			馬車を保管庫に格納済み
馬橇	運行前	異常なし	2月24日で営業終了事故等の発生がなく無事終了
引馬			小家畜舎パドックに放牧(サクラ・こかげ・ユメ・千春)
トラクター遊覧用トラクター	運行前	異常なし	2月24日で営業終了事故等の発生がなく無事終了
ふわふわ遊具			ブルーシートにて冬囲い実施中
木製遊具			ターザンロープはブルーシートにて冬囲い実施中
木製建具(四阿等)	週一回	異常なし	炊事広場屋根付きサイト四阿の積雪状況の点検を実施

特記報告事項

特になし。

2025年3月31日

さとらんどfanコンソーシアム

マネージャー	サブマネージャー	担当者

さとらんど3月次報告

各　種　点　検　記　録

	点検	結果	特　記　事　項
SLバス			3月27日ポテト・オニオン号エンジン始動各車3時間(オイル下がり防止とバッテリー上がり防止)実施
レンタサイクル			自転車貸出所に保管を継続
馬車			馬車を保管庫に格納済み
馬橇	運行前	異常なし	2月24日で無事終了後　車庫横格納庫に格納済み
引馬			小家畜舎パドックに放牧(サクラ・こかげ・千春)
トラクター遊覧用トラクター	運行前	異常なし	2月24日で無事終了後　車庫に台車とトラクターを機械格納庫に格納済み
ふわふわ遊具			ブルーシートにて冬囲い実施中
木製遊具			ターザンロープはブルーシートにて冬囲い実施中
木製建具(四阿等)	週一回	異常なし	炊事広場屋根付きサイト四阿の積雪状況の点検を実施

特記報告事項

特になし。