クーラー設置予定館一覧

No	会館名	品番	エアコン冷房能力	外壁厚	外壁の材質	外壁材料	穴加工数	室内壁材質	室外機設置方法	室外機設置場所	コンセント形状	ドレン逆勾配有無	配管距離	室内配管カバー距離	室内配管曲がり数	屋外配管曲がり数	管長伸び更新数	段小屋裏更新有無	点検口温熱材有	天井の材質	ブレーカー容量	住所	電話番号	ブレーカー空き有無	電源線出記線有無	アスベスト	コンクリート壁	高所	除雪	備考
厚	厚別西	OS-XS636D2	6. 3KW		サイディング	窯業サイディング	1	ボードクロス	置換 DAG6601W		天井埋込	無	3.5m	2.3m	0	1	0	無	無		ハーフサイズ	厚別区厚別西2条	891-7237	有	無	みなし			あり	
厚	厚別南	OS-XS806D2	8. 0KW		サイディング	窯業サイディング	1	木質ボード	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	10m	4.5m	4	2	0	有	無		変更	厚別区厚別南17	894-1710	無	無	みなし			あり	
厚	もみじ台	OS-XS406D2	4. 0KW		モルタル	モルタル	1	ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	6m	4m	2	1	0	無	無		ハーフサイズ	厚別区もみじ台1	897-0775	無	無	みなし			あり	ブレーカースペース有
厚	もみじ台ふれあい	OS-XS636D2	6. 3KW		サイディング	金属サイディング	1	ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	3m	0	0	1	0	無	無		ハーフサイズ	厚別区もみじ台1	897-4760	無	無	みなし			あり	ブレーカースペース有
北	新琴似西	OS-XS636D2	6. 3KW		サイディング	窯業サイディング	1	ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	5m	0	0	2	0	無	無		変更	北区新琴似9条1	762-6632	無	無	みなし			あり	
北	桜北	OS-XS636D2	6. 3KW		コンクリート	コンクリート	1	ボードクロス	置換 DAG6601W		天井埋込	無	3m	0	0	1	0	無	無		変更	北区北17条西9	727-6225	無	無	みなし	○		あり	
北	百合が原	OS-XS716D2	7. 1KW		コンクリート	コンクリート		ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	8m	0	0	4	0	無	無		通常	北区百合が原9	774-2060	有	無	みなし	○		あり	
清	北野台	OS-XS716D2	7. 1KW		サイディング	窯業サイディング	2	ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	9m	4m	1	4	0	無	無		ハーフサイズ	清田区北野4条6	882-9640	有	無	みなし			あり	取付場所加工有
清	北野	OS-XS806D2	8. 0KW		サイディング	窯業サイディング	1	ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	3m	0.5m	0	2	0	無	無		変更	清田区北野4条2	884-9992	無	無	みなし			あり	
清	平岡	OS-XS586D2	5. 6KW	200.0	サイディング	金属サイディング	1	ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	5m	2.5m	4	2	0	無	無		ハーフサイズ	清田区平岡8条1	881-9766	有	無	みなし			あり	
白	北郷	OS-XS406D2	4. 0KW		コンクリート	コンクリートタイル	1	ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	5m	3m	0	1	1	有	無		ハーフサイズ	白石区北郷4条6	871-2770	有	有	みなし	○		あり	
白	北京白石	OS-XS586D2	5. 6KW		サイディング	窯業サイディング	1	ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	6m	0	0	2	0	無	無		変更	白石区川下3条6	876-1311	無	無	みなし			あり	
手	金山	OS-XS716D2	7. 1KW		サイディング	窯業サイディング	1	ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	4m	0.5m	0	1	0	無	無		変更	手稲区金山3条2	695-0919	無	無	みなし			あり	
手	星置	OS-XS636D2	6. 3KW		サイディング	窯業サイディング	1	ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	5m	1m	0	2	0	無	無		ハーフサイズ	手稲区星置2条7	694-4610	無	無	みなし			あり	ブレーカースペース有
豊	月寒	OS-XS716D2	7. 1KW		コンクリート	コンクリートタイル	1	ボードクロス	置換 DAG6601W		天井埋込	無	4m	2m	0	1	0	無	無		ハーフサイズ	豊平区月寒東1条4	851-6433	無	無	みなし	○		あり	ブレーカースペース有
豊	豊平	OS-XS386D2	3. 6KW	350.0	コンクリート	コンクリート	2	ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	3m	1.5m	1	1	1	無	無	ボードクロス	変更	豊平区豊平6条7	811-1376	無	無	みなし	○		あり	ロビー部分に後作りされた事務室
西	八軒北	OS-XS716D2	7. 1KW		サイディング	金属サイディング	1	ボードクロス	置換 DAG6601W		天井埋込	無	9m	1m	0	4	0	無	無		ハーフサイズ	西区八軒9条西6	644-3643	有	無	みなし			あり	
西	琴平台東	OS-XS806D2	8. 0KW		サイディング	窯業サイディング	1	ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	3m	1m	0	1	0	無	無		ハーフサイズ	西区西町北10丁	661-7332	有	無	みなし			あり	
東	丘珠たから	OS-XS586D2	5. 6KW		サイディング	窯業サイディング	1	ボードクロス	高電解合 CZ-UDS3Z	大変り	天井埋込	無	6m	0	0	2	0	無	無		ハーフサイズ	東区北36条東22	784-6095	無	無	みなし			あり	ブレーカースペース有
東	栄西	OS-XS406D2	4. 0KW		サイディング	金属サイディング	1	ボードクロス	置換 DAG6601W		天井埋込	無	9m	1m	0	3	0	無	無		ハーフサイズ	東区北46条東5丁	752-6363	有	無	みなし			あり	
東	新生	OS-XS586D2	5. 6KW		サイディング	窯業サイディング	1	ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	7m	4m	4	3	0	無	無		変更	東区北8条東7丁	711-1339	無	無	みなし			あり	
南	藤野	OS-XS586D2	5. 6KW		サイディング	窯業サイディング	1	ボードクロス	高電解合 DAG6201Z	大変り	天井埋込	無	5m	0	0	2	0	無	無		変更	南区藤野2条6丁	592-1832	無	無	みなし			あり	
南	南の沢	OS-XS586D2	5. 6KW		サイディング	金属サイディング	1	ボードクロス	置換 DAG6601W		天井埋込	無	3m	0	0	1	1	無	無		ハーフサイズ	南区南沢4条2丁	571-2909	有	無	みなし			あり	

計23館