質問票

質問				回答 （※本局記載欄）
項番	依頼日	仕様書 項番	内容	
1	4/20	6.2.1⑸(イ) 6.2.2⑸(イ)	ブレーカ工事については「本調達に含めない」とありますが、分電盤からラックまでの電源ケーブルの配線や電源口の作成は本調達に含まれる認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	4/28	6.2.2⑺(ウ)	災対サイトについて、バッテリ要領要件を加味すると全UPSをラック1式に格納することが難しいと考えております。工事費用等も含めた上でラックを 2 式とすることは許容いただけますでしょうか。	構いません。 ただし、本項において前提となる耐荷重について、下記のとおり情報が不足していました。後日修正告示を行いますので、ご確認のうえで構成をご検討ください。 修正前 設置場所の耐荷重は、300kg/m2 で想定すること。 修正後 設置場所の耐荷重は、次のとおり想定すること。なお、当該サーバ室内で重量物が設置されている面積は３割程度と想定すること。 a　フリーアクセスフロア上の床面 300kgf/㎡ b　フリーアクセスフロア下の床面（構造計算） ・床版用　1000kgf/㎡ ・大梁・柱・基礎用　700kgf/㎡ ・地震用　450kgf/㎡