

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

| | | | | | |
|---------|--|--|--|-------------|--|
| 施策体系コード | 1-1-1 | | 事業名 | 保育所待機児童対策事業 | |
| 担当 | 子ども未来局子育て支援部子育て支援課 濱田 TEL 211-2985 | | | | |
| 全体計画 | | | | | |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・保育所の待機児童の解消及び超過入所の改善を図るため、保育所の新築及び増改築等に要する経費の一部を補助する。 ・私立保育所新築費補助事業は、待機児童が恒常的に多い地区等で、国庫交付金を活用し保育所を創設する。 ・私立保育所改築費補助事業は、国庫交付金を活用し、老朽化した保育所の改築を行う際に、保育所の定員増を行うとともに、一時保育室等の整備により保育所の多機能化を図る。 ・認可保育所整備促進事業は、既存の幼稚園や認可外保育施設を認可保育所に移行する場合や、市内で認可保育所を設置運営する者等が新たに保育所を設置する場合に必要な経費を補助し、保育所定員の拡大を図る。 ・20人程度の認可保育所が必要な地域において、保育所本園と一体的に運営する分園設置を進めるため、新たな補助事業を展開していく。 | <年度別の事業内容> | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ○19年度 270人 <ul style="list-style-type: none"> 新築 1件 90人 増改築 2件 60人 整備促進 2件 120人 ○20年度 270人 <ul style="list-style-type: none"> 新築 1件 90人 増改築 2件 60人 整備促進 2件 120人 ○21年度 300人 <ul style="list-style-type: none"> 新築 1件 90人 増改築 2件 60人 整備促進 2件 120人 分園 2件 30人 ○22年度 180人 <ul style="list-style-type: none"> 新築 2件 120人 増改築 1件 30人 分園 2件 30人 | | | |
| 事業内容 | 平成19年度事業内容(決算) | | 平成20年度事業内容(決算) | | |
| | <p>【19年度】(+270人) 362,280千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆新設 1か所(+90人) 93,538千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 清)アルプス 90人 ◆増改築 2か所(+60人) 258,742千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 豊)中の島 90人⇒120人(+30人) ○ 西)手稲東 120人⇒150人(+30人) ◆整備促進 2か所(+120人) 10,000千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 北)札幌創成 60人 ○ 厚)厚別もえぎ 60人 <p>※ 計画事業での定員増(270人)以外に、下記の事由により定員の増あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆定員変更 1か所(+15人) <ul style="list-style-type: none"> ○ 白)まこと 60人⇒75人(+15人) | | <p>【20年度】(+360人) 399,487千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆新設 1か所(+120人) 111,120千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 東)さつぼろ夢 120人 ◆増改築 2か所(+60人) 261,239千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 東)明園 90人⇒120人(+30人) ○ 西)西野 120人⇒150人(+30人) ◆増築 2か所(+60人) 17,128千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 白)白石うさこ 60人⇒90人(+30人) ○ 白)北郷すずらん 60人⇒90人(+30人) ◆整備促進 2か所(+120人) 10,000千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 中)大谷オアシス 60人 ○ 北)新琴似中央 60人 <p>※ 計画事業での定員増(360人)以外に、下記の事由により定員の増減あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆新築 1か所(+60人) <ul style="list-style-type: none"> ○ 清)札幌市立認定こども園にじいろ 60人 ◆廃止 1か所(△30人) <ul style="list-style-type: none"> ○ 北)新琴似乳児 △30人 ◆定員変更 2か所(△20人) <ul style="list-style-type: none"> ○ 北)拓北ひまわり 90人⇒100人(+10人) ○ 東)元町 90人⇒60人(△30人) | | |
| | 平成21年度事業内容(決算) | | 平成22年度事業内容(予算) | | |
| 事業内容 | <p>【21年度】(+530人) 1,119,053千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆新設 2か所(+210人) 261,504千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 中)吉田学園くりの木 120人 ○ 北)屯田桃の花 90人 ◆増改築 5か所(+150人) 825,166千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 東)札幌フラワー 110人⇒140人(+30人) ○ 白)北の星白石 90人⇒120人(+30人) ○ 白)柏葉 90人⇒120人(+30人) ○ 厚)青葉興正 120人⇒150人(+30人) ○ 清)札幌北野 90人⇒120人(+30人) ◆整備促進 2か所(+130人) 10,000千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 東)札幌苗 70人 ○ 手)つくし 60人 ◆分園 2か所(+40人) 22,383千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 白)菊水すずらん分園 20人 ○ 西)二十四軒分園 20人 <p>※ 計画事業での定員増(530人)以外に、下記の事由により定員の増減あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆廃止 2か所(△60人) <ul style="list-style-type: none"> ○ 白)東札幌乳児 △30人 ○ 厚)青葉乳児 △30人 ◆新設 1か所(+60人) <ul style="list-style-type: none"> ○ 北)アートチャイルドケア新琴似 60人 ◆定員変更 6か所(+35人) <ul style="list-style-type: none"> ○ 中)愛育 75人⇒80人(+5人) ○ 北)新琴似中央 60人⇒70人(+10人) ○ 東)光星はとぼっぼ 75人⇒80人(+5人) ○ 東)丘珠ひばり 75人⇒80人(+5人) ○ 白)東白石雪ん子 45人⇒50人(+5人) ○ 白)まこと 75人⇒80人(+5人) | | <p>【22年度】(+820人) 2,588,220千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆新設 4か所(+360人) 540,372千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 白)(仮称)飛翔 90人 ○ 清)(仮称)札幌杉の子 90人 ○ 西)(仮称)発寒わんぱく90人 ○ 西)(仮称)発寒メイプル90人 ◆増改築 10か所(+300人) 1,724,354千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 北)しんことに清香 60人⇒90人(+30人) ○ 北)幌北中央 120人⇒150人(+30人) ○ 東)丘珠マスカット 90人⇒120人(+30人) ○ 東)元町みどり 150人⇒180人(+30人) ○ 白)東白石雪ん子 50人⇒80人(+30人) ○ 白)白石興正 120人⇒150人(+30人) ○ 豊)光の子 60人⇒90人(+30人) ○ 豊)東月寒にれ 90人⇒120人(+30人) ○ 豊)西岡高台 90人⇒120人(+30人) ○ 南)澄川ひろのぶ 90人⇒120人(+30人) ◆整備促進 1か所(+60人) 5,000千円 ○ 未定 60人 ◆分園 2か所(+40人) 22,500千円 ○ 未定 40人 2か所 ◆認定こども園整備 1か所(+60人) 295,994千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 豊)(仮称)認定こども園まなび <ul style="list-style-type: none"> ・まなび幼稚園 ・(仮称)まなび幼稚園 60人 <p>※ 計画事業での定員増(820人)以外に、下記の事由により定員の増減あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 計画事業の見直し 1か所(+30人) <ul style="list-style-type: none"> ○ 西)(仮称)発寒わんぱく保育園 当初予算:90人⇒見直し後:120人 ◆新築 1か所(+60人) <ul style="list-style-type: none"> ○ 北)あいの里せせらぎ 60人 ◆認定こども園における保育所整備 1か所(+10人) <ul style="list-style-type: none"> ○ 厚)いちい保育園 10人 | | |
| 事業内容 | <p>【22年度】(+820人) 2,588,220千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆新設 4か所(+360人) 540,372千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 白)(仮称)飛翔 90人 ○ 清)(仮称)札幌杉の子 90人 ○ 西)(仮称)発寒わんぱく90人 ○ 西)(仮称)発寒メイプル90人 ◆増改築 10か所(+300人) 1,724,354千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 北)しんことに清香 60人⇒90人(+30人) ○ 北)幌北中央 120人⇒150人(+30人) ○ 東)丘珠マスカット 90人⇒120人(+30人) ○ 東)元町みどり 150人⇒180人(+30人) ○ 白)東白石雪ん子 50人⇒80人(+30人) ○ 白)白石興正 120人⇒150人(+30人) ○ 豊)光の子 60人⇒90人(+30人) ○ 豊)東月寒にれ 90人⇒120人(+30人) ○ 豊)西岡高台 90人⇒120人(+30人) ○ 南)澄川ひろのぶ 90人⇒120人(+30人) ◆整備促進 1か所(+60人) 5,000千円 ○ 未定 60人 ◆分園 2か所(+40人) 22,500千円 ○ 未定 40人 2か所 ◆認定こども園整備 1か所(+60人) 295,994千円 <ul style="list-style-type: none"> ○ 豊)(仮称)認定こども園まなび <ul style="list-style-type: none"> ・まなび幼稚園 ・(仮称)まなび幼稚園 60人 <p>※ 計画事業での定員増(820人)以外に、下記の事由により定員の増減あり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 計画事業の見直し 1か所(+30人) <ul style="list-style-type: none"> ○ 西)(仮称)発寒わんぱく保育園 当初予算:90人⇒見直し後:120人 ◆新築 1か所(+60人) <ul style="list-style-type: none"> ○ 北)あいの里せせらぎ 60人 ◆認定こども園における保育所整備 1か所(+10人) <ul style="list-style-type: none"> ○ 厚)いちい保育園 10人 | | | | |

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

| 施策体系コード | 1-1-1 | | | 事業名 | 保育所待機児童対策事業 | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 達成目標の状況 | | | | | | | |
| 項目 | 18年度末 (現 状) | 19年度末 (実 績) | 20年度末 (実 績) | 21年度末 (実 績) | 22年度末 (予 定) | 22年度末 (目 標) | |
| 保育所定員数 | 16,730人 (H19.4.1) | 17,015人 (H20.4.1) | 17,385人 (H21.4.1) | 17,950人 (H22.4.1) | 18,870人 (H23.4.1) | 17,750人 (H23.4.1) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況) | | | | | | | |
| <p>■市民との連携、市民参加 平成21年に子育てに関する実態・意向調査(ニーズ調査)を実施し、その調査結果を基に保育所の潜在需要を含めた保育ニーズを算定して、さっぽろ子ども未来プラン後期計画として平成22年度から平成26年度の5年後で認可保育所定員3,500人増を計画し、整備を実施している。また、当該計画については、平成22年にパブリックコメントを実施している。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] (該当なし) [人材協力] (該当なし) [情報協力] (該当なし) [その他の協力] (該当なし)</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり 保育事業について、札幌市子ども未来局のホームページで情報提供を行っており、情報の共有化を図っている。</p> | | | | | | | |
| 評 価 (成 果) | | | 課 題 | | | | |
| 21年度事業については、当初予算による保育所整備のほか、第2回臨時市議会にて補正予算の議決を受け保育所の追加整備を実施し、急増する保育ニーズへの対応を図った。 | | | 保育所利用希望者の急激な増加に伴い、保育所の整備が急務となっているが、私立保育所新築事業については、適当な事業用地を確保することが困難な状況となっており、私立保育所改築事業については、建築後の経過年数等から判断して改築が必要と思われる施設について、計画的に改築を進めていく必要がある。 | | | | |
| 今 後 の 事 業 の 予 定 ・ 方 向 | | | | | | | |
| <p>当初、平成19年度からの4か年で1,020人の定員増を図ることとしており、これまで平成19年～平成21年の3か年で1,220人の定員増を実施したところである。しかしながら、保育需要は増加の一途を辿っており、今後、保育需要の動向を見ながら迅速に保育所の整備を実施する必要がある。</p> <p>また、従来の保育所整備事業による創設や増改築などの定員増だけでは対応できない状況となっており、今後、国の動向を勘案しながら、分園整備や賃貸物件による保育所整備など、多様な手法による保育所の整備が必要である。</p> | | | | | | | |

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

| 施策体系コード | | 1-1-1 | | | 事業名 | 保育所待機児童対策事業 | | | | |
|--|--------|--|---------|-----------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| 事業費の推移 | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 計 | | | | |
| 計画 | 事業費 | 367,000 | 370,560 | 361,385 | 276,055 | 1,375,000 | | | | |
| | 財源内訳 | | | | | | | | | |
| | 国・道支出金 | 238,000 | 240,374 | 229,590 | 180,013 | 887,977 | | | | |
| | 市の債 | 119,000 | 88,000 | 82,000 | 64,000 | 353,000 | | | | |
| | その他の他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 10,000 | 42,186 | 49,795 | 32,042 | 134,023 | | | | | |
| 予算 | 事業費 | 367,000 | 401,109 | 1,181,150 | 2,588,220 | 4,537,479 | | | | |
| | 財源内訳 | | | | | | | | | |
| | 国・道支出金 | 238,000 | 260,740 | 1,033,245 | 2,248,749 | 3,780,734 | | | | |
| | 市の債 | 119,000 | 96,000 | 87,000 | 247,000 | 549,000 | | | | |
| | その他の他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 10,000 | 44,369 | 60,905 | 92,471 | 207,745 | | | | | |
| 実績 | 事業費 | 362,280 | 399,487 | 1,119,053 | - | 1,880,820 | | | | |
| | 財源内訳 | | | | | | | | | |
| | 国・道支出金 | 234,854 | 259,659 | 985,825 | | 1,480,338 | | | | |
| | 市の債 | 117,000 | 96,000 | 89,000 | | 302,000 | | | | |
| | その他の他 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 一般財源 | 10,426 | 43,828 | 44,228 | | 98,482 | | | | | |
| 事業費の進捗率 | | (H19実績+H20実績+H20実績+H22予算事業費) / (計画事業費) | | | | 325.0% | | | | |
| 計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等) | | | | | | | | | | |
| 《全体》 保育需要の増加に伴い、当初計画以上の保育所整備を実施している。 | | | | | | | | | | |
| [19年度] | | | | | | | | | | |
| [20年度] 【計画と予算の差】 ・私立保育所の新築の定員増(90→120人)による事業費の増 ・私立保育所の増築(2件)の追加による事業費の増 | | | | | | | | | | |
| [21年度] 【計画と実績の差】 ・安心子ども基金の創設に伴い、補助金算定方法の変更による事業費の増 ・私立保育所の新設(1件 120人)及び増改築(3件 90人)の追加による事業費の増 | | | | | | | | | | |
| [22年度] 【計画と予算の差】 ・安心子ども基金の創設に伴い、補助金算定方法の変更による事業費の増 ・計画の大幅見直し(※市長政策事業群による事業計画の追加補強)による事業費の増 | | | | | | | | | | |