

琴似小学校改築等に係る説明会 近年の整備事例及び改築計画案について


令和4年（2022年）12月13日（火）

場所：琴似小学校 1階 屋内運動場

1. 改築事業の概要
2. 近年の整備事例の紹介
3. 配置計画案・工事手順について
4. 平面計画案について

- 1. 改築事業の概要**
2. 近年の整備事例の紹介
3. 配置計画案・工事手順ほかについて
4. 平面計画案について

事業スケジュール



琴似小学校改築等に係る説明会

1.改築事業の概要

琴似小学校改築ほか工事 基本設計 1.計画地の周辺環境・現況敷地及び建物・施設計画概要など


住民説明会1

■計画地

住所：札幌市西区琴似2条7丁目1番30号
敷地面積：14,196㎡
用途地域：近隣商業地域、商業地域

■計画地の周辺環境

琴似小学校は、札幌市中心部から北西に直線で約4.9kmに位置しています。校区内には地下鉄東西線琴似駅及びJR函館本線琴似駅があり、また、学校敷地周辺には北5条・手稲通等の主要道路が通っており、交通の便が良い地域です。学校周辺は西区役所や西区民センターがあるほか、商業施設や高層マンションが建ち並ぶ地域です。



【 通学区域 】



【 敷地周辺状況 】

■周辺道路

北側：西区役所前通線 幅員10.91m
西側：川添線 幅員9.09m
南側：西区民センター前通線 幅員11.00m

■現況敷地及び建物

- 既存校舎は敷地北西側に面しており、屋内運動場は北東側、グラウンドは南東側に位置し、南面には遊具が整備されています。南西側にはプールが配置されています。
- 既存校舎は、昭和47年に鉄筋コンクリート造地上3階建てで建設し、平成25年に増築を行っています。
- 屋内運動場棟は、校舎棟と同じく昭和47年に建設し、平成6年に改築を行っています。
- 校舎出入口は北側、車両出入口は北側・西側となっています。

■施設計画規模

既存 校舎	【5,783㎡】	改築後 校舎	【約8,611㎡】
既存 屋内運動場	【1,280㎡】	改築後 屋内運動場	【約1,358㎡】

※5歳給食室約350㎡、児童会館約300㎡、多目的ホール約1,500㎡
※5歳放課後施設 約100㎡

■整備諸室

①校舎棟

- ・普通教室
普通教室+ワークスペース：21教室
特別支援学習室+ワークスペース：3教室、プレイルーム
- ・特別教室
9教室【理科室、家庭科室、図工室、第1音楽室、第2音楽室(左記各準備室)、特別活動室、生活科室、図書室+郷土資料コーナー、教育相談室】
- ・多目的室
3教室【視聴覚対応、少人数対応、一般多目的室】
- ・管理諸室
【校長室、職員室、印刷室、保健室、PTA室、用務員室、会議室、塵芥庫、リサイクル庫、教材室、物品庫、除雪機置場、職員更衣室(男女別)等】
- ・通級指導教室
【学習室6教室、プレイルーム、保護者控室、通級準備室(職員室)】
- ・その他
【ポンプ室、機械室、給食室、配膳車置場、エレベーター、トイレ(男子用、女子用、多目的、職員用)、備蓄庫】

②屋内運動場棟

- ・アリーナ、器具室、更衣室(男女別)、体育準備室、開放用玄関、指導員控室、開放用トイレ

③児童会館

- ・玄関、事務室、遊戯室(プレイルーム)、集会室、クラブ室、トイレ(個室トイレ、多目的トイレ)、収納、多目的ホール(器具庫、収納庫含む)

④屋外環境施設

- ・グラウンド用屋外物置、教材園

琴似小学校改築等に係る説明会

1.改築事業の概要


琴似小学校改築ほか工事 基本設計 1.計画地の周辺環境・現況敷地及び建物・施設計画概要など

住民説明会1

- 計画地
住所：札幌市西区琴似2条7丁目1番30号
敷地面積：14,196㎡
用途地域：近隣商業地域、商業地域


■計画地の周辺環境

琴似小学校は、札幌市中心部から北西に直線で約4.9kmに位置しています。校区内には地下鉄東西線琴似駅及びJR函館本線琴似駅があり、また、学校敷地周辺には北5条・手稲通等の主要道路が通っており、交通の便が良い地域です。学校周辺は西区役所や西区民センターがあるほか、商業施設や高層マンションが建ち並ぶ地域です。



■通学区域 琴似1条1丁目～7丁目、琴似2条1丁目～7丁目、琴似3条1丁目～7丁目、琴似4条1丁目～7丁目

【 通学区域 】



■周辺道路

- 北側：西区役所前通線 幅員10.91m
- 西側：川添線 幅員9.09m
- 南側：西区民センター前通線 幅員11.00m

■現況敷地及び建物

- ・既存校舎は敷地北西側に面しており、屋内運動場は北東側、グラウンドは南東側に位置し、南面には遊具が整備されています。南西側にはプールが配置されています。
- ・既存校舎は、昭和47年に鉄筋コンクリート造地上3階建てで建設し、平成25年に増築を行っています。
- ・屋内運動場棟は、校舎棟と同じく昭和47年に建設し、平成6年に改築を行っています。
- ・校舎出入口は北側、車両出入口は北側・西側となっています。

【 敷地周辺状況 】

■施設計画規模

既存 校舎	【5,783㎡】	改築後 校舎	【約8,611㎡】
既存 屋内運動場	【1,280㎡】	改築後 屋内運動場	【約1,358㎡】

※>5歳給食約350㎡、児童会館約300㎡、多目的ホール約1,500㎡

■整備諸室

①校舎棟

- ・普通教室
普通教室+ワークスペース：21教室
特別支援学習室+ワークスペース：3教室、プレイルーム
- ・特別教室
9教室【理科室、家庭科室、図工室、第1音楽室、第2音楽室(左記各準備室)、特別活動室、生活科室、図書室+郷土資料コーナー、教育相談室】
- ・多目的室
3教室【視聴覚対応、少人数対応、一般多目的室】
- ・管理諸室
【校長室、職員室、印刷室、保健室、PTA室、用務員室、会議室、塵芥庫、リサイクル庫、教材室、物品庫、除雪機置場、職員更衣室(男女別)等】
- ・通級指導教室
【学習室6教室、プレイルーム、保護者控室、通級準備室(職員室)】
- ・その他
【ポンプ室、機械室、給食室、配膳車置場、エレベーター、トイレ(男子用、女子用、多目的、職員用)、備蓄庫】

②屋内運動場棟

- ・アリーナ、器具室、更衣室(男女別)、体育準備室、開放用玄関、指導員控室、開放用トイレ

③児童会館

- ・玄関、事務室、遊戯室(プレイルーム)、集会室、クラブ室、トイレ(個室トイレ、多目的トイレ)、収納、多目的ホール(器具庫、収納庫含む)

④屋外環境施設

- ・グラウンド用屋外物置、教材園

琴似小学校改築等に係る説明会


1.改築事業の概要

琴似小学校改築ほか工事 基本設計 1.計画地の周辺環境・現況敷地及び建物・施設計画概要など


住民説明会1

- 計画地
住所：札幌市西区琴似2条7丁目1番30号
敷地面積：14,196㎡
用途地域：近隣商業地域、商業地域

- 計画地の周辺環境
琴似小学校は、札幌市中心部から北西に直線で約4.9kmに位置しています。校区内には地下鉄東西線琴似駅及びJR函館本線琴似駅があり、また、学校敷地周辺には北5条・手稲通等の主要道路が通っており、交通の便が良い地域です。学校周辺は西区役所や西区民センターがあるほか、商業施設や高層マンションが建ち並ぶ地域です。



【 通学区域 】



- 周辺道路
北側：西区役所前通線 幅員10.91m
西側：川添線 幅員9.09m
南側：西区民センター前通線 幅員11.00m
- 現況敷地及び建物
・既存校舎は敷地北西側に面しており、屋内運動場は北東側、グラウンドは南東側に位置し、南面には遊具が整備されています。南西側にはプールが配置されています。
・既存校舎は、昭和47年に鉄筋コンクリート造地上3階建てで建設し、平成25年に増築を行っています。
・屋内運動場棟は、校舎棟と同じく昭和47年に建設し、平成6年に改築を行っています。
・校舎出入口は北側、車両出入口は北側・西側となっています。

【 敷地周辺状況 】

■施設計画規模

既存 校舎	【5,783㎡】	改築後 校舎	【約8,611㎡】
屋内運動場	【1,280㎡】	屋内運動場	【約1,358㎡】

※>5歳児童約350名、児童会館約300名、多目的ホール約1,500㎡ ※>5歳児童用施設 約100㎡

■整備諸室

①校舎棟

- ・普通教室
普通教室+ワークスペース：21教室
特別支援学習室+ワークスペース：3教室、プレイルーム
- ・特別教室
9教室【理科室、家庭科室、図工室、第1音楽室、第2音楽室(左記各準備室)、特別活動室、生活科室、図書室+郷土資料コーナー、教育相談室】
- ・多目的室
3教室【視聴覚対応、少人数対応、一般多目的室】
- ・管理諸室
【校長室、職員室、印刷室、保健室、PTA室、用務員室、会議室、塵芥庫、リサイクル庫、教材室、物品庫、除雪機置場、職員更衣室(男女別)等】
- ・通級指導教室
【学習室6教室、プレイルーム、保護者控室、通級準備室(職員室)】
- ・その他
【ポンプ室、機械室、給食室、配膳車置場、エレベーター、トイレ(男子用、女子用、多目的、職員用)、備蓄庫】

②屋内運動場棟

- ・アリーナ、器具室、更衣室(男女別)、体育準備室、開放用玄関、指導員控室、開放用トイレ

③児童会館

- ・玄関、事務室、遊戯室(プレイルーム)、集会室、クラブ室、トイレ(個室トイレ、多目的トイレ)、収納、多目的ホール(器具庫、収納庫含む)

④屋外環境施設

- ・グラウンド用屋外物置、教材園

琴似小学校改築等に係る説明会

1.改築事業の概要

琴似小学校改築ほか工事 基本設計 1.計画地の周辺環境・現況敷地及び建物・施設計画概要など


住民説明会1

■計画地

住所：札幌市西区琴似2条7丁目1番30号
敷地面積：14,196㎡
用途地域：近隣商業地域、商業地域

■計画地の周辺環境

琴似小学校は、札幌市中心部から北西に直線で約4.9kmに位置しています。校区内には地下鉄東西線琴似駅及びJR函館本線琴似駅があり、また、学校敷地周辺には北5条・手稲通等の主要道路が通っており、交通の便が良い地域です。学校周辺は西区役所や西区民センターがあるほか、商業施設や高層マンションが建ち並ぶ地域です。



【 通学区域 】



■周辺道路

北側：西区役所前通線 幅員10.91m
西側：川添線 幅員9.09m
南側：西区民センター前通線 幅員11.00m

■現況敷地及び建物

- 既存校舎は敷地北西側に面しており、屋内運動場は北東側、グラウンドは南東側に位置し、南面には遊具が整備されています。南西側にはプールが配置されています。
- 既存校舎は、昭和47年に鉄筋コンクリート造地上3階建てで建設し、平成25年に増築を行っています。
- 屋内運動場棟は、校舎棟と同じく昭和47年に建設し、平成6年に改築を行っています。
- 校舎出入口は北側、車両出入口は北側・西側となっています。

施設計画規模	
既存 校舎 【5,783㎡】	改築後 校舎 【約8,611㎡】
既存 屋内運動場 【1,280㎡】	改築後 屋内運動場 【約1,358㎡】

※5歳給食室約350㎡、児童会館約300㎡、多目的ホール約1500㎡
※5歳児専用施設 約100㎡

■整備計画

①校舎棟

- ・普通教室
普通教室+ワークスペース：21教室
特別支援学習室+ワークスペース：3教室、プレイルーム
- ・特別教室
9教室【理科室、家庭科室、図工室、第1音楽室、第2音楽室(左記各準備室)、特別活動室、生活科室、図書室+郷土資料コーナー、教育相談室】
- ・多目的室
3教室【視聴覚対応、少人数対応、一般多目的室】
- ・管理諸室
【校長室、職員室、印刷室、保健室、PTA室、用務員室、会議室、塵芥庫、リサイクル庫、教材室、物品庫、除雪機置場、職員更衣室(男女別)等】
- ・通級指導教室
【学習室6教室、プレイルーム、保護者控室、通級準備室(職員室)】
- ・その他
【ポンプ室、機械室、給食室、配膳車置場、エレベーター、トイレ(男子用、女子用、多目的、職員用)、備蓄庫】

②屋内運動場棟

- ・アリーナ、器具室、更衣室(男女別)、体育準備室、開放用玄関、指導員控室、開放用トイレ

③児童会館

- ・玄関、事務室、遊戯室(プレイルーム)、集会室、クラブ室、トイレ(個室トイレ、多目的トイレ)、収納、多目的ホール(器具庫、収納庫含む)

④屋外環境施設

- ・グラウンド用屋外物置、教材園

琴似小学校改築等に係る説明会

1.改築事業の概要

琴似小学校改築ほか工事 基本設計 1.計画地の周辺環境・現況敷地及び建物・施設計画概要など


住民説明会1

■計画地

住所：札幌市西区琴似2条7丁目1番30号
敷地面積：14,196㎡
用途地域：近隣商業地域、商業地域

■計画地の周辺環境

琴似小学校は、札幌市中心部から北西に直線で約4.9kmに位置しています。校区内には地下鉄東西線琴似駅及びJR函館本線琴似駅があり、また、学校敷地周辺には北5条・手稲通等の主要道路が通っており、交通の便が良い地域です。学校周辺は西区役所や西区民センターがあるほか、商業施設や高層マンションが建ち並ぶ地域です。



【 通学区域 】



【 敷地周辺状況 】

■施設計画規模

校舎	【5,783㎡】	校舎	【約8,611㎡】
屋内運動場	【1,280㎡】	屋内運動場	【約1,358㎡】

※5歳給食室約350㎡、児童会館約300㎡、多目的ホール約1,500㎡

■整備諸室

①校舎棟

- ・普通教室
普通教室+ワークスペース：21教室
特別支援学習室+ワークスペース：3教室、プレイルーム
- ・特別教室
9教室【理科室、家庭科室、図工室、第1音楽室、第2音楽室(左記各準備室)、特別活動室、生活科室、図書室+郷土資料コーナー、教育相談室】
- ・多目的室
3教室【視聴覚対応、少人数対応、一般多目的室】
- ・管理諸室
【校長室、職員室、印刷室、保健室、PTA室、用務員室、会議室、塵芥庫、リサイクル庫、教材室、物品庫、除雪機置場、職員更衣室(男女別)等】
- ・通級指導教室
【学習室6教室、プレイルーム、保護者控室、通級準備室(職員室)】
- ・その他
【ポンプ室、機械室、給食室、配膳車置場、エレベーター、トイレ(男子用、女子用、多目的、職員用)、備蓄庫】

②屋内運動場棟

- ・アリーナ、器具室、更衣室(男女別)、体育準備室、開放用玄関、指導員控室、開放用トイレ

③児童会館

- ・玄関、事務室、遊戯室(プレイルーム)、集会室、クラブ室、トイレ(個室トイレ、多目的トイレ)、収納、多目的ホール(器具庫、収納庫含む)

④屋外環境施設

- ・グラウンド用屋外物置、教材庫

改築における施設整備の目標

①多様で柔軟な学習空間

- ・多様な学習活動を展開できる教室空間

②健やかな学習・生活環境

- ・快適で、温かみのある空間
- ・防犯や施設の安全性への配慮

③地域との円滑な連携

- ・学校と地域の交流
- ・地域の防災拠点としての整備

④環境への配慮

- ・屋根や外壁の高断熱化、高効率照明の導入

1. 改築事業の概要
- 2. 近年の整備事例の紹介**
3. 配置計画案・工事手順ほかについて
4. 平面計画案について

ワークスペース（普通教室のオープン化）



（写真：教育委員会で撮影及び各学校HPより）

①

②

③

④

ワークスペース（普通教室を閉じて使用する場合）



芸術の森小学校

（写真：教育委員会で撮影及び各学校HPより）

①

②

③

④

多目的室（少人数対応）



新陽小学校

（写真：教育委員会で撮影及び各学校HPより）

①

②

③

④

多目的室（ICT対応）



中央小学校

（写真：教育委員会で撮影及び各学校HPより）


①

②


③

④

設備や家具の工夫による多様な学習活動の展開・教室環境の充実



快適で温かみのあるリビングのような空間



(画像：「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」
(令和4年3月学校施設の在り方に関する調査研究協議会会議) より)

①

②

③

④

バリアフリー対策



(写真：教育委員会で撮影及び各学校HPより)

①


②

③

④



受水槽の非常用水栓



(画像：「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」
(令和4年3月学校施設の在り方に関する調査研究協議会会議) より)
(写真：教育委員会で撮影及び各学校HPより)

①

②


③

④



1. 改築事業の概要
2. 近年の整備事例の紹介
- 3. 配置計画案・工事手順ほかについて**
4. 平面計画案について

■改築計画案（部分仮設校舎 3階建）配置図、1階平面図




■配置計画案の前提条件

「札幌市小・中学校施設整備基本設計指針」「札幌市立琴似小学校改築等基本計画」及び敷地の周辺環境や現状建物の配置から、施設配置計画を進めるための前提条件を整理します。

- 1) **安心・安全で機能的な学校**
 - ・給食運搬車、管理車両の動線と児童の動線は明快に分離します。
 - ・屋内運動場は緊急避難施設としての機能性に配慮します。
- 2) **周辺環境との調和**
 - ・周辺環境への日影等の影響が最小限となるよう配慮した校舎とします。
 - ・普通教室及び特別支援学習室は日照に配慮し、南面、東面から採光が可能な配置とします。
- 3) **屋外施設**
 - ・グラウンドは現状程度の面積を確保します。（約6000m²）
- 4) **経済性**
 - ・工事規模、階数など、経済性に配慮した配置とします。
- 5) **工期・施工計画**
 - ・児童の学習、活動への影響が最小限となるよう配慮した工期、施工計画とします。
 - ・工事中の児童への安全性を確保した工期、施工計画とします。

■工事手順図




■工事スケジュール

2024年度(令和6年度)	2025年度(令和7年度)	2026年度(令和8年度)	2027年度(令和9年度)	2028年度(令和10年度)
① 部分仮設校舎建設	② 部分仮設校舎解体	③ 新設校舎・屋内運動場建設	④ 部分仮設校舎解体	⑤ グラウンド整備
	② 部分仮設校舎解体		④ 部分仮設校舎解体	
	② 部分仮設校舎解体		④ 部分仮設校舎解体	

● 全体工程・グラウンド使用制限：4年5ヶ月（工事期間中一部仮グラウンドとして利用）
 ● 部分仮設校舎期間：2年3ヶ月
 ● 新校舎・屋内運動場完成：2年10ヶ月

・引越は1回（部分仮設で一部引越は2回） ・校舎棟建設まで仮グラウンド設置可能。 ・全体工期（4年5ヶ月）。新校舎使用開始2027年～

■改築計画案（部分仮設校舎 3階建）配置図、1階平面図




■配置計画案の前提条件

「札幌市小・中学校施設整備基本設計指針」「札幌市立琴似小学校改築等基本計画」及び敷地の周辺環境や現状建物の配置から、施設配置計画を進めるための前提条件を整理します。

- 1) 安心・安全で機能的な学校**
 - 給食運搬車、管理車両の動線と児童の動線は明快に分離します。
 - 屋内運動場は緊急避難施設としての機能性に配慮します。
- 2) 周辺環境との調和**
 - 周辺環境への日影等の影響が最小限となるよう配慮した校舎とします。
 - 普通教室及び特別支援学習室は日照に配慮し、南面、東面から採光が可能な配置とします。
- 3) 屋外施設**
 - グラウンドは現状程度の面積を確保します。（約6000m²）
- 4) 経済性**
 - 工事規模、階数など、経済性に配慮した配置とします。
- 5) 工期・施工計画**
 - 児童の学習、活動への影響が最小限となるよう配慮した工期、施工計画とします。
 - 工事中の児童への安全性を確保した工期、施工計画とします。

■工事手順図




■工事スケジュール

2024年度(令和6年度)	2025年度(令和7年度)	2026年度(令和8年度)	2027年度(令和9年度)	2028年度(令和10年度)
部分仮設校舎建設 ①	新設校舎・屋内運動場建設 ③		部分仮設校舎解体 ④	グラウンド整備 ⑤
既存校舎解体 ②	プール・既存増築校舎解体 ②		既存校舎・屋内運動場解体 ④	

●全体工期・グラウンド使用制限：4年5ヶ月（工事期間中一部仮グラウンドとして利用）
●部分仮設校舎期間：2年3ヶ月
●新校舎・屋内運動場完成：2年10ヶ月

・引越は1回（部分仮設で一部引越は2回） ・校舎棟建設まで仮グラウンド設置可能。 ・全体工期（4年5ヶ月）。新校舎使用開始2027年～

■改築計画案（部分仮設校舎 3階建）配置図、1階平面図




■配置計画案の前提条件

「札幌市小・中学校施設整備基本設計指針」「札幌市立琴似小学校改築等基本計画」及び敷地の周辺環境や現状建物の配置から、施設配置計画を進めるための前提条件を整理します。

- 1) 安心・安全で機能的な学校**
 - 給食運搬車、管理車両の動線と児童の動線は明快に分離します。
 - 屋内運動場は緊急避難施設としての機能性に配慮します。
- 2) 周辺環境との調和**
 - 周辺環境への日影等の影響が最小限となるよう配慮した校舎とします。
 - 普通教室及び特別支援学習室は日照に配慮し、南面、東面から採光が可能な配置とします。
- 3) 屋外施設**
 - グラウンドは現状程度の面積を確保します。（約6000㎡）
- 4) 経済性**
 - 工事規模、階数など、経済性に配慮した配置とします。
- 5) 工期・施工計画**
 - 児童の学習、活動への影響が最小限となるよう配慮した工期、施工計画とします。
 - 工事中の児童への安全性を確保した工期、施工計画とします。

■工事手順図




■工事スケジュール

2024年度(令和6年度)	2025年度(令和7年度)	2026年度(令和8年度)	2027年度(令和9年度)	2028年度(令和10年度)
部分仮設校舎建設 ①	部分仮設校舎建設 ②	新設校舎・屋内運動場建設	部分仮設校舎解体 ④	グラウンド整備 ⑤
	プール・既存増築校舎解体		既存校舎・屋内運動場解体	

●全体工期・グラウンド使用制限：4年5ヶ月（工事期間中一部仮グラウンドとして利用）
●部分仮設校舎期間：2年3ヶ月
●新校舎・屋内運動場完成：2年10ヶ月

・引越しは1回（部分仮設で一部引越しは2回） ・校舎棟建設まで仮グラウンド設置可能。 ・全体工期（4年5ヶ月）。新校舎使用開始2027年～

■改築計画案（部分仮設校舎 3階建）配置図、1階平面図




■配置計画案の前提条件

「札幌市小・中学校施設整備基本設計指針」「札幌市立琴似小学校改築等基本計画」及び敷地の周辺環境や現状建物の配置から、施設配置計画を進めるための前提条件を整理します。

- 1) 安心・安全で機能的な学校**
 - 給食運搬車、管理車両の動線と児童の動線は明快に分離します。
 - 屋内運動場は緊急避難施設としての機能性に配慮します。
- 2) 周辺環境との調和**
 - 周辺環境への日影等の影響が最小限となるよう配慮した校舎とします。
 - 普通教室及び特別支援学習室は日照に配慮し、南面、東面から採光が可能な配置とします。
- 3) 屋外施設**
 - グラウンドは現状程度の面積を確保します。（約6000m²）
- 4) 経済性**
 - 工事規模、階数など、経済性に配慮した配置とします。
- 5) 工期・施工計画**
 - 児童の学習、活動への影響が最小限となるよう配慮した工期、施工計画とします。
 - 工事中の児童への安全性を確保した工期、施工計画とします。

■工事手順図




■工事スケジュール

2024年度(令和6年度)	2025年度(令和7年度)	2026年度(令和8年度)	2027年度(令和9年度)	2028年度(令和10年度)
部分仮設校舎建設 ①	新設校舎・屋内運動場建設 ③		部分仮設校舎解体 ④	グラウンド整備 ⑤
既存校舎解体 ②	プール・既存増築校舎解体 ②		既存校舎・屋内運動場解体 ④	

●全体工程・グラウンド使用制限：4年5ヶ月（工事期間中一部仮グラウンドとして利用）
 ●部分仮設校舎期間：2年3ヶ月
 ●新校舎・屋内運動場完成：2年10ヶ月

・引越しは1回（部分仮設で一部引越しは2回）・校舎棟建設まで仮グラウンド設置可能。・全体工期（4年5ヶ月）。新校舎使用開始2027年～

■改築計画案（部分仮設校舎 3階建）配置図、1階平面図




配置図 S=1/800

■配置計画案の前提条件

「札幌市小・中学校施設整備基本設計指針」「札幌市立琴似小学校改築等基本計画」及び敷地の周辺環境や現状建物の配置から、施設配置計画を進めるための前提条件を整理します。

- 1) 安心・安全で機能的な学校**
 - 給食運搬車、管理車両の動線と児童の動線は明快に分離します。
 - 屋内運動場は緊急避難施設としての機能性に配慮します。
- 2) 周辺環境との調和**
 - 周辺環境への日影等の影響が最小限となるよう配慮した校舎とします。
 - 普通教室及び特別支援学習室は日照に配慮し、南面、東面から採光が可能な配置とします。
- 3) 屋外施設**
 - グラウンドは現状程度の面積を確保します。（約6000m²）
- 4) 経済性**
 - 工事規模、階数など、経済性に配慮した配置とします。
- 5) 工期・施工計画**
 - 児童の学習、活動への影響が最小限となるよう配慮した工期、施工計画とします。
 - 工事中の児童への安全性を確保した工期、施工計画とします。

■工事手順図




■工事スケジュール

2024年度(令和6年度)	2025年度(令和7年度)	2026年度(令和8年度)	2027年度(令和9年度)	2028年度(令和10年度)
部分仮設校舎建設 ①	新設校舎・屋内運動場建設 ③		部分仮設校舎解体 ④	グラウンド整備 ⑤
既存校舎解体 ②	プール・既存増築校舎解体 ②		既存校舎・屋内運動場解体 ④	

●全体工期・グラウンド使用制限：4年5ヶ月（工事期間中一部仮グラウンドとして利用）
●部分仮設校舎期間：2年3ヶ月
●新校舎・屋内運動場完成：2年10ヶ月

・引越しは1回（部分仮設で一部引越しは2回） ・校舎棟建設まで仮グラウンド設置可能。 ・全体工期（4年5ヶ月）。新校舎使用開始2027年～

■改築計画案（部分仮設校舎 3階建）配置図、1階平面図



配置図 S=1/800


- ▼ 学校・児童会館出入口
- ▼ 地域開放出入口
- ▼ 搬出入出入口
- 児童動線
- 地域開放動線
- 車両動線

■配置計画案の前提条件

「札幌市小・中学校施設整備基本設計指針」「札幌市立琴似小学校改築等基本計画」及び敷地の周辺環境や現状建物の配置から、施設配置計画を進めるための前提条件を整理します。

- 1) **安心・安全で機能的な学校**
 - ・給食運搬車、管理車両の動線と児童の動線は明快に分離します。
 - ・屋内運動場は緊急避難施設としての機能性に配慮します。
- 2) **周辺環境との調和**
 - ・周辺環境への日影等の影響が最小限となるよう配慮した校舎とします。
 - ・普通教室及び特別支援学習室は日照に配慮し、南面、東面から採光が可能な配置とします。
- 3) **屋外施設**
 - ・グラウンドは現状程度の面積を確保します。（約6000m²）
- 4) **経済性**
 - ・工事規模、階数など、経済性に配慮した配置とします。
- 5) **工期・施工計画**
 - ・児童の学習、活動への影響が最小限となるよう配慮した工期、施工計画とします。
 - ・工事中の児童への安全性を確保した工期、施工計画とします。

■工事手順図




■工事スケジュール

2024年度(令和6年度)	2025年度(令和7年度)	2026年度(令和8年度)	2027年度(令和9年度)	2028年度(令和10年度)
部分仮設校舎建設 ①	新設校舎・屋内運動場建設 ③		部分仮設校舎解体 ④	グラウンド整備 ⑤
既存校舎解体 ②	プール・既存増築校舎解体 ②		既存校舎・屋内運動場解体 ④	

●全体工程・グラウンド使用制限：4年5ヶ月（工事期間中一部仮グラウンドとして利用）
●部分仮設校舎期間：2年3ヶ月
●新校舎・屋内運動場完成：2年10ヶ月

・引越は1回（部分仮設で一部引越は2回） ・校舎棟建設まで仮グラウンド設置可能。 ・全体工期（4年5ヶ月）。新校舎使用開始2027年～

■改築計画案（部分仮設校舎 3階建）配置図、1階平面図




■配置計画案の前提条件

「札幌市小・中学校施設整備基本設計指針」「札幌市立琴似小学校改築等基本計画」及び敷地の周辺環境や現状建物の配置から、施設配置計画を進めるための前提条件を整理します。

- 1) 安心・安全で機能的な学校**
 - 給食運搬車、管理車両の動線と児童の動線は明快に分離します。
 - 屋内運動場は緊急避難施設としての機能性に配慮します。
- 2) 周辺環境との調和**
 - 周辺環境への日影等の影響が最小限となるよう配慮した校舎とします。
 - 普通教室及び特別支援学習室は日照に配慮し、南面、東面から採光が可能な配置とします。
- 3) 屋外施設**
 - グラウンドは現状程度の面積を確保します。（約6000m²）
- 4) 経済性**
 - 工事規模、階数など、経済性に配慮した配置とします。
- 5) 工期・施工計画**
 - 児童の学習、活動への影響が最小限となるよう配慮した工期、施工計画とします。
 - 工事中の児童への安全性を確保した工期、施工計画とします。

■工事手順図




■工事スケジュール

2024年度(令和6年度)	2025年度(令和7年度)	2026年度(令和8年度)	2027年度(令和9年度)	2028年度(令和10年度)
部分仮設校舎建設 ①	部分仮設校舎建設 ②	新設校舎・屋内運動場建設	部分仮設校舎解体 ④	グラウンド整備 ⑤
	プール・既存増築校舎解体 ③		既存校舎・屋内運動場解体	

●全体工程・グラウンド使用制限：4年5ヶ月（工事期間中一部仮グラウンドとして利用）
●部分仮設校舎期間：2年3ヶ月
●新校舎・屋内運動場完成：2年10ヶ月

・引越は1回（部分仮設で一部引越は2回） ・校舎棟建設まで仮グラウンド設置可能。 ・全体工期（4年5ヶ月）。新校舎使用開始2027年～

■改築計画案（部分仮設校舎 3階建）配置図、1階平面図




■配置計画案の前提条件

「札幌市小・中学校施設整備基本設計指針」「札幌市立琴似小学校改築等基本計画」及び敷地の周辺環境や現状建物の配置から、施設配置計画を進めるための前提条件を整理します。

- 1) 安心・安全で機能的な学校**
 - 給食運搬車、管理車両の動線と児童の動線は明快に分離します。
 - 屋内運動場は緊急避難施設としての機能性に配慮します。
- 2) 周辺環境との調和**
 - 周辺環境への日影等の影響が最小限となるよう配慮した校舎とします。
 - 普通教室及び特別支援学習室は日照に配慮し、南面、東面から採光が可能な配置とします。
- 3) 屋外施設**
 - グラウンドは現状程度の面積を確保します。（約6000m）
- 4) 経済性**
 - 工事規模、階数など、経済性に配慮した配置とします。
- 5) 工期・施工計画**
 - 児童の学習、活動への影響が最小限となるよう配慮した工期、施工計画とします。
 - 工事中の児童への安全性を確保した工期、施工計画とします。

■工事手順図




■工事スケジュール

2024年度(令和6年度)	2025年度(令和7年度)	2026年度(令和8年度)	2027年度(令和9年度)	2028年度(令和10年度)
部分仮設校舎建設 ①	部分仮設校舎解体 ②	新設校舎・屋内運動場建設 ③	部分仮設校舎解体 ④	グラウンド整備 ⑤
プール・既存増築校舎解体 全体工程・グラウンド使用制限：4年5ヶ月（工事期間中一部仮グラウンドとして利用） 部分仮設校舎期間：2年3ヶ月 新校舎・屋内運動場完成：2年10ヶ月				

・引越は1回（部分仮設で一部引越は2回） ・校舎棟建設まで仮グラウンド設置可能。 ・全体工期（4年5ヶ月）。新校舎使用開始2027年～

■改築計画案（部分仮設校舎 3階建）配置図、1階平面図




■配置計画案の前提条件

「札幌市小・中学校施設整備基本設計指針」「札幌市立琴似小学校改築等基本計画」及び敷地の周辺環境や現状建物の配置から、施設配置計画を進めるための前提条件を整理します。

- 1) 安心・安全で機能的な学校**
 - 給食運搬車、管理車両の動線と児童の動線は明快に分離します。
 - 屋内運動場は緊急避難施設としての機能性に配慮します。
- 2) 周辺環境との調和**
 - 周辺環境への日影等の影響が最小限となるよう配慮した校舎とします。
 - 普通教室及び特別支援学習室は日照に配慮し、南面、東面から採光が可能な配置とします。
- 3) 屋外施設**
 - グラウンドは現状程度の面積を確保します。（約6000m²）
- 4) 経済性**
 - 工事規模、階数など、経済性に配慮した配置とします。
- 5) 工期・施工計画**
 - 児童の学習、活動への影響が最小限となるよう配慮した工期、施工計画とします。
 - 工事中の児童への安全性を確保した工期、施工計画とします。

■工事手順図




■工事スケジュール

2024年度(令和6年度)	2025年度(令和7年度)	2026年度(令和8年度)	2027年度(令和9年度)	2028年度(令和10年度)
部分仮設校舎建設 ①	新設校舎・屋内運動場建設 ③		部分仮設校舎解体 ④	グラウンド整備 ⑤
	プール・既存増築校舎解体 ②		既存校舎・屋内運動場解体 ④	

●全体工程・グラウンド使用制限：4年5ヶ月（工事期間中一部仮グラウンドとして利用）
●部分仮設校舎期間：2年3ヶ月
●新校舎・屋内運動場完成：2年10ヶ月

・引越は1回（部分仮設で一部引越は2回） ・校舎棟建設まで仮グラウンド設置可能。 ・全体工期（4年5ヶ月）。新校舎使用開始2027年～

■改築計画案（部分仮設校舎 3階建）配置図、1階平面図



配置図 S=1/800


- ▼ 学校・児童会館出入口
- ▼ 地域開放出入口
- ▼ 搬出入出入口
- 児童動線
- 地域開放動線
- 車両動線

■配置計画案の前提条件

「札幌市小・中学校施設整備基本設計指針」「札幌市立琴似小学校改築等基本計画」及び敷地の周辺環境や現状建物の配置から、施設配置計画を進めるための前提条件を整理します。

- 1) **安心・安全で機能的な学校**
 - ・給食運搬車、管理車両の動線と児童の動線は明快に分離します。
 - ・屋内運動場は緊急避難施設としての機能性に配慮します。
- 2) **周辺環境との調和**
 - ・周辺環境への日影等の影響が最小限となるよう配慮した校舎とします。
 - ・普通教室及び特別支援学習室は日照に配慮し、南面、東面から採光が可能な配置とします。
- 3) **屋外施設**
 - ・グラウンドは現状程度の面積を確保します。（約6000㎡）
- 4) **経済性**
 - ・工事規模、階数など、経済性に配慮した配置とします。
- 5) **工期・施工計画**
 - ・児童の学習、活動への影響が最小限となるよう配慮した工期、施工計画とします。
 - ・工事中の児童への安全性を確保した工期、施工計画とします。

■工事手順図




■工事スケジュール

2024年度(令和6年度)	2025年度(令和7年度)	2026年度(令和8年度)	2027年度(令和9年度)	2028年度(令和10年度)
部分仮設校舎建設 ①	部分仮設校舎建設 ②	新設校舎・屋内運動場建設	部分仮設校舎解体 ④	グラウンド整備 ⑤
	プール・既存増築校舎解体		既存校舎・屋内運動場解体	
●全体工程・グラウンド使用制限：4年5ヶ月（工事期間中一部仮グラウンドとして利用）				
●部分仮設校舎期間：2年3ヶ月				
●新校舎・屋内運動場完成：2年10ヶ月				

・引越は1回（部分仮設で一部引越は2回） ・校舎棟建設まで仮グラウンド設置可能。 ・全体工期（4年5ヶ月）。新校舎使用開始2027年～

■改築計画案（部分仮設校舎 3階建）配置図、1階平面図




■配置計画案の前提条件

「札幌市小・中学校施設整備基本設計指針」「札幌市立琴似小学校改築等基本計画」及び敷地の周辺環境や現状建物の配置から、施設配置計画を進めるための前提条件を整理します。

- 1) **安心・安全で機能的な学校**
 - ・給食運搬車、管理車両の動線と児童の動線は明快に分離します。
 - ・屋内運動場は緊急避難施設としての機能性に配慮します。
- 2) **周辺環境との調和**
 - ・周辺環境への日影等の影響が最小限となるよう配慮した校舎とします。
 - ・普通教室及び特別支援学習室は日照に配慮し、南面、東面から採光が可能な配置とします。
- 3) **屋外施設**
 - ・グラウンドは現状程度の面積を確保します。（約6000m²）
- 4) **経済性**
 - ・工事規模、階数など、経済性に配慮した配置とします。
- 5) **工期・施工計画**
 - ・児童の学習、活動への影響が最小限となるよう配慮した工期、施工計画とします。
 - ・工事中の児童への安全性を確保した工期、施工計画とします。

■工事手順図



■工事スケジュール

2024年度(令和6年度)	2025年度(令和7年度)	2026年度(令和8年度)	2027年度(令和9年度)	2028年度(令和10年度)
部分仮設校舎建設 ①	部分仮設校舎建設 ②	新設校舎・屋内運動場建設 ③	部分仮設校舎解体 ④	グラウンド整備 ⑤
全体工程・グラウンド使用制限：4年5ヶ月（工事期間中一部仮グラウンドとして利用） 部分仮設校舎期間：2年3ヶ月 新設校舎・屋内運動場完成：2年10ヶ月				

・引越は1回（部分仮設で一部引越は2回） ・校舎棟建設まで仮グラウンド設置可能。 ・全体工期（4年5ヶ月）。新設校舎使用開始2027年～



1. 改築事業の概要
2. 近年の整備事例の紹介
3. 配置計画案・工事手順ほかについて
- 4. 平面計画案について**

琴似小学校改築等に係る説明会

4. 平面計画案について



■ 1階平面図



■ 2階平面図






■ 3階平面図

琴似小学校改築等に係る説明会

4. 平面計画案について




琴似小学校改築ほか工事 基本設計 3. 平面計画案

住民説明会3



琴似小学校改築等に係る説明会

4. 平面計画案について




琴似小学校改築等に係る説明会

4. 平面計画案について



■ 1階平面図




■ 2階平面図





■ 3階平面図

琴似小学校改築等に係る説明会

4. 平面計画案について



■ 1階平面図






■ 2階平面図



■ 3階平面図

琴似小学校改築等に係る説明会

4. 平面計画案について




琴似小学校改築等に係る説明会

4. 平面計画案について





- 普通教室ゾーン
- 特別教室ゾーン
- 通級指導教室ゾーン
- 児童会館ゾーン
- 屋内運動場ゾーン
- サービスゾーン
- 管理ゾーン
- 共用ゾーン



琴似小学校改築等に係る説明会

4. 平面計画案について



琴似小学校改築等に係る説明会



4. 平面計画案について

琴似小学校改築ほか工事 基本設計 3.平面計画案


住民説明会3



■ 1階平面図



■ 2階平面図





■ 3階平面図

琴似小学校改築等に係る説明会

4. 平面計画案について



■ 1階平面図



■ 2階平面図





■ 3階平面図

琴似小学校改築等に係る説明会

4. 平面計画案について



■ 1階平面図



■ 2階平面図




■ 3階平面図

琴似小学校改築等に係る説明会


4. 平面計画案について



■ 1階平面図



■ 2階平面図





■ 3階平面図

琴似小学校改築等に係る説明会


4. 平面計画案について



■ 1階平面図



■ 2階平面図



■ 3階平面図



※ 建物形状や配置、植樹は今後の諸条件により変更される可能性があります。

