

1. 事業スケジュール

(仮称) 真駒内地区義務教育学校新築等に係る説明会

当初の事業スケジュール

令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
実施設計	プール解体	校舎・屋運工事	開校	
	第2グラウンド整備		小学校解体	第1グラウンド整備

今後の事業スケジュール

令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
実施設計	プール解体	校舎・屋運工事		開校
	第2グラウンド整備			

様々な事情で工期が見通せない状況

- ・週休2日制工事の厳格化(R6より)
- ・資材、燃料、人材の不足と物価上昇
- ・他の公共事業による影響